

الأرقام القياسية للأعمال عند التنفيذ إبريل ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأعمال عند التنفيذ أغسطس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية من تاريخ العقد شهر أغسطس ٢٠٢٣	عناصر التكلفة الخاصة بالتنفيذ
٣٩١,٥	٣٠١,٧	٣٠١,٧	الأسمنت
١٥٤٩,٧	١١٨٢,٣	١١٨٢,٣	الحديد
٥٥٦,٢	٣٢٦,٧	٣٢٦,٧	الألومنيوم
٤٨٠,٤	٣٩٢,٢	٣٩٢,٢	سولار

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	الفترة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة بالتنفيذ	المعاملات	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأعمال عند التنفيذ	المعاملات × نسب التغيير	قيمة الأعمال إجمالي (المعاملات × نسب التغيير)	المستخلص		بيانات التعاقد															
															الكمية	القيمة	بيان البند	رقم البند														
٤	توريد وتركيب أبواب أعددة	بالعدد	١٥٠	٢٠	٣٠٠٠	إبريل	٣٠	١٠٠%	حديد	%٧٥	١١٨٢,٣	١٥٤٩,٧	٠,٢٣٣٠٦٢	٦٩٩,١٨	٢٠	٣٠٠٠	١٥٠	توريد وتركيب أبواب أعددة	٤													
١١	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم	بالمتر	٧٥٠	٥٧٤	٤٣٠٥٠٠	إبريل	٣٠	١٠٠%	الألومنيوم	%٤٥	١١٨٢,٣	١٥٤٩,٧	٠,٠٧٧٦٨٧	٣٣٤٤٤,٤٩	١١	٤٣٠٥٠٠	٧٥٠	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم	١١													
١٢	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم	بالمتر	٢١٦	٢١٣	٥٨٦٠٠٨	إبريل	٣٠	١٠٠%	الأسمنت	%١٠	٣٠١,٧	٣٩١,٥	٠,٠٢٩٧٦٤	١٧٤٤١,٩٤	١٢	٥٨٦٠٠٨	٢١٦	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم	١٢													
١٣	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم	بالمتر	٣٢٠	٧١٣	٢٢٨١٦٠	إبريل	٣٠	١٠٠%	الحديد	%٢٥	١١٨٢,٣	١٥٤٩,٧	٠,٠٧٧٦٨٧	١٧٧٢٥,٠٦	١٣	٢٢٨١٦٠	٣٢٠	توريد وتركيب كابيل ألومنيوم	١٣													
١٤	توريد وتركيب سلك شموس لاسيتك ٢×٢م	بالمتر	٧٥	٣٢٠	٢٤٠٠٠	إبريل	٣٠	١٠٠%	الألومنيوم	%٧٥	٣٢٦,٧	٥٥٦,٢	٠,٢٣٢٥٤٧	٥٣٠٥٧,٩٢	١٤	٢٤٠٠٠	٧٥	توريد وتركيب سلك شموس لاسيتك ٢×٢م	١٤													
١٦	نقل وتركيب لوحة توزيع	بالعدد	٥٥٠٠	٣	١٦٥٠٠	إبريل	٣٠	١٠٠%	سولار	%٤٥	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٠,٠٩٥٦٣٣	١٥٧٧,٩٥	١٦	١٦٥٠٠	٣	نقل وتركيب لوحة توزيع	١٦													
١٧	نقل وتركيب لوحة ربط	بالعدد	٤٥٠٠	٢	٩٠٠٠	إبريل	٣٠	١٠٠%	سولار	%٤٥	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٠,٠٩٥٦٣٣	٨٦٠,٦٩	١٧	٩٠٠٠	٢	نقل وتركيب لوحة ربط	١٧													
الإجمالي															٤٣٥٦٢٤,٧٥																	

التوقيع () / م / كرم فاضل مومض

التوقيع () / م / أمين عبد الفتاح

التوقيع () / م / محمد فوزي

التوقيع () / م / محمود عبد الحميد

مدير إدارة الهندسة الكهروإلكتريك والكهربائية

مهندس كهرباء

مهندس كهرباء



