



عملية : اعمال رفع كفاءة طريق ابشان / بيل / الجرايدة بطول ١٨ كم

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٢

تنفيذ : شركة العدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

تاريخ الفتح الفني

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار (السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

٢٠٢٣/٠٧/٢٦	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٥/٢٥	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ
٦٣	عدد الايام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١) ع/ع

فروق اسعار عن مستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالعقد	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة الخاضع في البند	معامل التكلفة للتعديل (١)	الرقم القياسي عند شهر الاسناد (٢)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (٣)	نسبة الزيادة او النقص (٤-١) ع/ع
١	تكمير وإزالة مسطحات منهاره	م ^٣	١٩٠٠٠	٢١١١,١١	٢٩٩	٦٣١٢٢٢,٢	٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٧	٠,١١	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٦
		م ^٣	١٩٠٠٠	٩٠٤٧,٦٢	٢٩٩	٢٧٠٥٢٣٨,١	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٤٨	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨
		م ^٣	١٩٠٠٠	٧٨٤١,٢٧	٢٩٩	٢٣٤٤٥٣٩,٧	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٢٦	٢٦	٠,٤١	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨
٤	توريد وتشغيل طبقة اساس من ٦	م ^٣	٢٠٠٠٠	٢٢٢٢,٢٢	٦٩٩	١٥٥٣٣٣٣,٣	٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٧	٠,١١	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٦
		م ^٣	٢٠٠٠٠	٩٥٢٣,٨١	٦٩٩	٦٦٥٧١٤٢,٩	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٤٨	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨
		م ^٣	٢٠٠٠٠	٨٢٥٣,٩٧	٦٩٩	٥٧٦٩٥٢٣,٨	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٢٦	٢٦	٠,٤١	سولار	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨
الإجمالي														
١٤٢٢٢,٦٦														

مهندس الشركة
مهندس /

مهندس العملية
مهندس /

مدير إدارة المشروعات
المهندس /
كارم إمام

المهندس /

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر

مجدى عبد السلام عامر



٥٠٩٢٥

أحمد محمد نصار
١٧٢٤٤, -
٩٢٦٥,٧٠
٢٠٧ ١١,٩٠
٢٢٢٨٢,٦٥

الأصفهاني
١٨٢١١, -
٨٧٢٢, -
٢٤٦٩, -
٢٠٤٠٣, -