



مشروع / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول 10 كم

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء وصرف الطرق.

إشراف / المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ).

فروق أسعار للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم (1) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



فروق أسعار السولار للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم (1) جاري

بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمستخلص خلال شهر مايو	السعر	قيمة الأعمال	المعامل	ع	1ع	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة التعويض الإجمالية
أعمال الجسات بالبر لتجديد وتصنيف التربة ... الخ	م.م	100	100	10000.00	0.05	353.6	396.2	0.120	60.24
أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات ... الخ	م	61000	60	3660000.00	0.15	353.6	396.2	0.120	66140.84
أعمال تكسير وإزالة مسطحات منهاره ... الخ	م	2500	100	250000.00	0.20	353.6	396.2	0.120	6023.76
أعمال حفر في جميع أنواع التربة عد الصخرية ... الخ	م	105000	10	1050000.00	0.20	353.6	396.2	0.120	25299.77
أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ... الخ	م	71000	386	27406000.00	0.20	353.6	396.2	0.120	660348.19
أعمال توريد وتركيب بوابر مواسير قطر 1 م ... الخ	م.ط	450	1000	450000.00	0.10	353.6	396.2	0.120	5421.38
أعمال إنشاء طبقة لصق RC3 ... الخ	م	50300	31	1559300.00	0.10	353.6	396.2	0.120	18785.68
أعمال إنشاء طبقة سطحية أسفلتية سمك 5 سم ... الخ	م	50300	150	7545000.00	0.10	353.6	396.2	0.120	90898.47
أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي ... الخ	م	1000	1200	1200000.00	0.10	353.6	396.2	0.120	14457.01
الإجمالي لفروق أسعار السولار									887,435 ج.م.

فروق أسعار الأسمنت للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم (1) جاري

بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمستخلص خلال شهر مايو	السعر	قيمة الأعمال	المعامل	ع	1ع	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة التعويض الإجمالية
أعمال توريد وتركيب بوابر مواسير قطر 1 م ... الخ	م.ط	450	1000	450000.00	0.20	270.3	273.8	0.013	1165.37
الإجمالي لفروق أسعار الأسمنت									1,165 ج.م.

فروق أسعار البيتومين للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم (1) جاري

بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمستخلص خلال شهر مايو	السعر	قيمة الأعمال	المعامل	ع	1ع	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة التعويض الإجمالية
أعمال إنشاء طبقة لصق RC3 ... الخ	م	50300	31	1559300.00	0.65	566	622	0.099	100280.07
أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك 5 سم ... الخ	م	50300	150	7545000.00	0.55	566	622	0.099	410575.97
أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي ... الخ	م	1000	1200	1200000.00	0.50	566	622	0.099	59363.96
الإجمالي لفروق أسعار البيتومين									570,220 ج.م.

فروق أسعار الحديد للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم (1) جاري

بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمستخلص خلال شهر مايو	السعر	قيمة الأعمال	المعامل	ع	1ع	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة التعويض الإجمالية
أعمال توريد وتركيب بوابر مواسير قطر 1 م ... الخ	م.ط	450	1000	450000.00	0.07	486.8	913.6	0.877	27617.50
الإجمالي لفروق أسعار الأسمنت									27,618 ج.م.


إجمالي قيمة فروق الأسعار لمستخلص رقم 1 جاري .

1,486,438 ج.م.

تاريخ الفتح الفني 2022/12/25
الأعمال تمت خلال شهر يونيو لسنة 2023

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مدير إدارة المشروعات

مهندس

كريم امام

أ.م.م.م.م.م.

٧٠٧٨٢١ -

٢٨٩٩٩١٧ -

١٥٥٤٥٨٠٢ -

الس

المنطقة العامة للطرق والكباري
٧٤٢٢٢٢ -
٧٤٢٧٢٢ -
١٤١٥٧٢ -
١٢٢٨٥٢ -