

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
صليحة : إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور ميفكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

٢٢/٢٢/٩٩٢

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٩

تاريخ الفتح الفنى	٢٠٢٢/١٢/١٥
عناصر التكلفة الخاضعة للتدقيق	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفنى
البيوتمين	٥٦٦
الاسمنت	٢٧٠,٢
المولار	٣٥٣,٦
حديد تسليح	٦١٣,٦
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٥٠٦,٩

بيانات التعاقد														المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتدقيق		الفترة من		لحد الأيام		المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال		نسب التغير		إجمالي (المعاملات) x نسب التغير		قيمة التعويض أو الخصم =		رقم البند	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	من	إلى	ك	ع	١٤	٤ ÷ (٤ - ١٤)	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات) x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	بمقتضى الموحدة	م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	من	إلى	ك	ع	١٤	٤ ÷ (٤ - ١٤)	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات) x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	بمقتضى الموحدة						
مأقب ٤١																																			
٥٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة ٥٥٠ طن بجوايط نوع C2	بالعدد	١٦٨٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠٤٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٠,٠١	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦	٠,٠٠١٧٩٢٩٩	٩٠٣,٦٦٥																				
			١٦٨٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠٤٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٠,٠١	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦	٠,٠٠١٧٩٢٩٩	٩٠٣,٦٦٥																				
			١٦٨٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠٤٠٠٠,٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٠,٢٥	٥٠٦,٩٠	١٠١٣,٤٠	٠,٩٩٩٢١٠٩	٠,٢٤٩٨٠٢٧٢	١٢٥٩٠٠,٥٧٢																				
			١٦٨٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠٤٠٠٠,٠٠	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	٠,٢٥	٥٠٦,٩٠	١٠١٣,٤٠	٠,٩٩٩٢١٠٩	٠,٢٤٩٨٠٢٧٢	١٢٥٩٠٠,٥٧٢																				

الاجمالى الى

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المنطقة الاولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات والمحاسب

مدير المشروع

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-

التوقيع :-



الحقل

$1,076,774 =$ م
 $317774,209 =$ م
 $1,070,991,806 =$ م
 $579706,114 =$ م
 $9,9527,796 =$ م
 $188041,937 =$ م

إجمالي زود اسكار م، م = $17,68893$
 ~ ~ ~ م، م، م بعد حضوره، م، م مقبولة = 10988059

المستطاعات
 799457 ✓ ضمان اعاله م
 370849 ✓ الدفقات

683118 ✓ حديد المصيرين (مستطاعات)
 4919305 ✓ حديد الوسيه (مستطاعات)
 15915708 ✓ اجمالي

3,74791 = الصافي
 771309 = امداد دفع للمصاريف
 3311432 = للشرية