

رقم البند	نوع الملاحظات	المالي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة (الحال)	مقدار العمل المقامة (السابق)	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الفئة	توصيف البند		
		قرش	جيئي	قرش	جيئي	قرش	جيئي								
١	- مهندسون الشركة متواجدون.	٥,٥٠٠,٠٠		٠,٠٠		٥,٥٠٠,٠٠		جارى	٥٠٠,٠٠		٥٠٠,٠٠	م.ط	١١	بالметр الطولي أعمال الرفع الماساجي للمرافق والمفترضات.	
٤	- إجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة.	١٣,٥٣٨,٠٠		٠,٠٠		١٣,٥٣٨,٠٠		جارى	١٦٩,٢٢٥	١٩,٢٢٥	١٥٠,٠٠	٣	٨٠	بالметр المكعب تكسير وازالة خرسانة عاشرية او ارصدة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك مسافة نقل حتى ٣كم والفلفة شاملة مما جميعه بالметр المكعب .	
٦	- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة.	٣,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٣,٠٠٠,٠٠		جارى	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٣	٦٠	بالметр المكعب تكسير طبقة الاسفلات وطبقة الامساكن باى سك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبنيد شامل ما جميع طبقات الرسمومات المعتقدة والشروط والمواقف تعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠ كم ويتم احتساب علوه ١ جنية لكل كم بالإضافة او النقصان	
٧	- جميع المحملات بمعرفة الادارة.	١,٢٥٠,٠٠		٠,٠٠		١,٢٥٠,٠٠		جارى	٢٥٠,٠٠		٢٥٠,٠٠	٢م	٥	بالметр المسطل أصل تكسير الموقع من الشجر والمراعات والمخلفات في مناطق الالات ذات الطبيعة الزراعية الثمينة والتخلص منها في المقالب العمومية تمهدأ حدود المشروع طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	
١٢	لوحات المشروع متواجدة	٤٣٢,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٤٣٢,٠٠٠,٠٠		جارى	١٢٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	٣٦٠	بالметр الطولي جلسات التوكير حتى اجهاد ١٢٥ كجم/سم٣ عدا التربة الصخري في البر باعتمان مختلفة عند كل محور من الكباري والانفاق على ان يتم قياس الجسات من منسوب الأرض الطبيعية في حالة البر وذلك طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواقف تعليمات المهندس المشرف .	
١٤	١٧,٤٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٧,٤٠٠,٠٠		جارى	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٣	٨٧	بالметр المكعب خار استكشافي بعملية بدروة او عماد خفيف في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة حتى اجهاد ١٤٥ كجم/سم٣ وفي اي مكان مهباً كانتظروف المحيطة بموقع العمل وبالعمق والطبقات والبنيد يشمل المعدات اللازمة للسفر والأجزاء والاعمال المساعدة اللازمة اعادة الاعادة من اعمال السفر ويتم اخذ جميع الامثليات اللازمة اثناء اثار المتر الاستكشافي للتنشیث حدوث اى ضرر لجوية اثناء الرفع الماساجي بالأسفل ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواقف تعليمات المهندس المشرف .	
١٦	١٤٧,٩٠٠,٠٠		١٤٧,٩٠٠,٠٠		٢٩٥,٨٠٠,٠٠		جارى	٢,٠٠		٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	عدد	١٤٧٩٠٠	بالعدد نقل ماكينة الخوارق الى داخل الموقع والبنيد يشمل المعدات والاواني اللازمة للمركبة وعلى الشركة لخطة الخوارق طبقاً لعمليات الاعمال المساعدة والادارات والادوات والبنيد شامل ما جميعه على ان يتم جميع الاعمال طبقاً لشروطه والسرع يشمل نقل الملقنات والمعدات والبنيد شامل ما جميعه على ان يتم جميع الاعمال طبقاً لشروطه والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة .
١٧	٢٠٢,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٢٠٢,٠٠٠,٠٠		جارى	٤,٠٠		٢,٠٠	٢,٠٠	١٠,٠٠	عدد	٥٠٠٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوارق الى داخل الموقع والبنيد يشمل المعدات والاواني اللازمة للمركبة وعلى الشركة الشريحة الخادمة اثبات اجراءات واستخدامها واعادة تهيئتها او تنشيطها بالموارد في حالة الاماكن الضيقه او استبدال اوتاش بمحولات مختلفة للتوزير الماكينة ولذلكها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الفواتير اللازمة .
١٨		٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠		جارى	٧٤٠,٠٠		٧٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	١,٥٤٠,٠٠	٦١٠	بالметр الطولي تنفيذ خوارق محفورة ومصوبية بموقعها بالبر (Bored Piles) ويحمل تشكيل طبقة للوحات المعتمدة وتكتب بخريطة مسلحة على الاكل المقاومة المعنوية بموضعها بالطبقة وبعد ٢٨ يوم من المسب بالطبعية عن ٤,٥١٤,٠٠٠,٠٠ وتحتوى الاكلست لا يقل عن ٤٠ كجم/سم٣ اسمنت مقاوم لغيرات والبنيد يشمل تكسير رؤوس الخوارق على الاكل اطراف اشجار حديد الخوارق عن ٦٠ مرحلة السبيخ داخل المدة المسائية للمشبك الموقع للديه في التركيب وعمل المدة ويشمل جميع الاجهزه والاعمال المساعدة والخرق ونقل مخلفات الخرق والتكسير الى المقالب العمومية ورavage محلول البنتونيت باى طبيعة المكان والبنيد يشمل ايضا اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من اجمالي الخوارق المنفذة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروطه والمواصفات وتعليمات الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والفلفة لا تشمل حديد التسلیح) .
٢٥	أ- أسياب طول ١٢ متراً في البر														بالطن توريد وتثبيت وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ١٠/٤ لتنفيذ جميع الغايرات الاشائية (الخوارق) وتشغيل الحديد في ورش مجهرة وتوفير تربات داخل الورشة لنقل الحديد المشبك الموقع للديه في التركيب وعمل الوصات التي لم ترد في رسومات الطلاء وكل ما يلزم لتنقية طبقة لشروطه والمواصفات واللوحات و جداول تفريز الحديد المعتمدة عمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروطه والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .
٢٩	ب- الماء	١٣,٦٣٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٣,٦٣٠,٠٠٠,٠٠		جارى	٥٨٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٢٣٥٠		بالطن توريد وتثبيت وتربيط حديد تسليح من الصلب ٢٨ لتنفيذ جميع الاعمال المعتمدة وتحتوى الاكل المقاومة المعنوية على الاكل المقاومة المعنوية للمعدب وتحتوى الاكل المقاومة المعنوية على ٤٠ كجم/سم٣ اسمنت مقاوم لغيرات والبنيد يشمل تكسير رؤوس الخوارق على الاكل اشجار حديد الخوارق عن ٦٠ مرحلة السبيخ داخل المدة وتحتوى الاكل المقاومة المعنوية والبنيد يشمل ايضا اختبارات الجسات الصوتية بنسبة لا تقل عن ١٠٠ % من اجمالي الخوارق المنفذة والبنيد لا يشمل اجراءات اصلاح الماكينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروطه والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (والفلفة لا تشمل حديد التسلیح) .
٣١	قطار ٨,٠ متراً	٢,٢٠٢,٩٨٤,٠٠		١٦٥,٨١٦,٠٠		٢,٣٦٨,٨٠٠,٠٠		جارى	٩٤٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٥٠,٠٠	٨,٢٥٠,٠٠	٢٥٢٠	بالметр المكعب خار استكشافي وتحتieren تربة في القاع المائي للوصول للمناطق التصميمية والمسعر يشمل إزالة الحشائش والماء العذب والماء والادفات والخرق والطين والعيون (بالاطوال المختلفة) والفلفة تشمل إزالة الحشائش والماء العذب والماء والادفات والخرق ونقل مخلفات الخرق والتكسير الى المقالب العمومية والبنيد يشمل تفريز الاكل المقاوم لغيرات والبنيد يشمل تكسير رؤوس الخوارق العليا لاغاثة طبقة لشروطه والمواصفات واللوحات و جداول تفريز الحديد المعتمدة عمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروطه والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	
٣٤	الماء	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠		جارى	١٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٢٣٢,٤٥٨,٠٠	٣	١٠٠	بالطن توريد وتركيب القوسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسلف منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسلف
٣٥		١,٨٦٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١,٨٦٠,٠٠٠,٠٠		جارى	٦٠,٠٠	٢,٠٠	٥٨,٠٠	١٨٥,٠٠	٣١٠٠	بالطن توريد وتركيب القوسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسلف منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسلف	
		١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠		جارى	٣٥٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٦٠,٦٠٠,٠٠	٣٨٠	بالметр المكعب توريد وركي احجار جيرية (ديش) في مجرى الترعة مع توسيع القاع للوصول الى المناطق التصميمية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لشروطه والمواصفات والبنيد يشمل توريد الحجر من ماجراجات مختلفة	
		٢٦,١٥٩,٥٧٢,٠٠		٣١٣,٧١٦,٠٠		٢٦,٤٧٣,٢٨٨,٠٠								[إجمالي المستخلص للأعمال المنفذة (فقط ستة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وإثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)]	
		١٨,٢٠٦,١٥٠,٠٠		١٤٧,٩٠٠,٠٠		١٨,٣٥٤,٥٥٠,٠٠								[إجمالي مستخلص (١)]	
		٧,٩٥٣,٤٢٢,٠٠												المستحوظ صرفه مستخلص (٢) (فقط سبعة ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير)	

يعتمد رئيس الادارة المركزية للطرق الاستشارية و الطريق الدائري و محاوره
مدير عام التقنية و الصيانة
مهندس / هشام حمدي

محاسب المنطقة
أ/ أحمد عبد الجاد

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والجسور
مهندس المشروع م/ محمود سليمان

