

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	القيمة (جنيه)	المعدات	مقدار العمل السابق (إجراء)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تطهير المسارات و التكسير	١٧٧٦٦,٥	١٠,٠٠٠	٢م	١٣٣٣٦,٣٠	٠,٠٠٠	١٣٣٣٦,٣٠	جاري	١٣٣,٣٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٣٦٣,٠٠٠	المحور من سواحه
١	بالمتر المسطح تطهير مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة											المحور من سواحه
٥	الجيئات التأكيدية											المحور من سواحه
٥	بالمتر الطولي عمل جيئات تأكيدية طبقاً لكود أعمال ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب	٤٧٠	٣٥٠,٠٠٠	مط	٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	جاري	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٠٥٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١-٥	١ - جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٠	١٣٠٠,٠٠٠	مط	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢-٥	٢ - علاوة في حالة تواجد الجسة في مجرى النيل	٦٠	٧٥٠,٠٠٠	مط	٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣-٥	٣ - علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣٥٠	٢١٥٠,٠٠٠	مط	٣٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٧,٠٠٠	جاري	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٦,٠٥٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٤-٥	٤ - علاوة في الجرائيت											المحور من سواحه
	أعمال الخوازيق											المحور من سواحه
٦	بالمقطوعة أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لأعمال الفك والتجميع	٨	٣٢١٠,٠٠٠	مقطوعة	٦	٠,٠٠٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٤٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٨٤,٠٠٠,٠٠٠	خصم بنسبة ٥٠ % لعدد ٤ ماكينات (خصم عدد ٢ ماكينة)
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١ متر	١٣٥٠	٣٨٥٠,٠٠٠	مط	١٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٧,٠٠٠	جاري	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٣١,٩٥٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١-٧	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٥٠	١٠٩٠,٠٠٠	مط	٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	جاري	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١,٦٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١-٧	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٨٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	مط	٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٣,٠٠٠	جاري	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢-٧	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت											المحور من سواحه
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر بقطر ١,٥ متر	٨٥٠	٦٢٥٠,٠٠٠	مط	٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	جاري	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٥٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١-٨	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	١٥٠	٢٥٠٠,٠٠٠	مط	١٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	جاري	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
٢-٨	ب - علاوة في تربة صخرية من كسر احجار الجرائيت إجهاد لا تزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٦٢٠	٤٥٠٠,٠٠٠	مط	٥٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦,٠٠٠	جاري	١٦,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٧٢٨,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠	يُصرف بنسبة ٦٠% لحين انتهاء التفاوض
٣-٨	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت											المحور من سواحه
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م	٨٢٠	٩١٠٠,٠٠٠	مط	٨١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠	جاري	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١-٩	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	مط	٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٠٠	جاري	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٧٢١,٩٢٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣-٩	ج - علاوة في حالة الحفر الجرائيت	٣٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	طن	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١٢	بالطن توريد و تصنيع ونقل قابسوات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٧											المحور من سواحه
	أعمال الحفر											المحور من سواحه
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	١٢٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣م	١١٠٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٤٤,٠٠٠	جاري	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٣,٥٢٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب	٩٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	٣م	٧٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨١,٠٠٠	جاري	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٦٧٥,٠٠٠	المحور من سواحه
١-١٤	أ - تربة صخرية جهد لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وكسر احجار جرائيت	١٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٣م	١٥٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٠٠٠	جاري	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢-١٤	ب - حفر و تكسير جرائيت إجهاد اعلى من ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١٧٠٠	٩٠,٠٠٠	٣م	١٥٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٢٧,٠٠٠	جاري	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٣٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											المحور من سواحه
	أعمال الردم											المحور من سواحه
١٧	توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣م	١٩١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٤,٠٠٠	جاري	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥,٣٨٠,٠٠٠	المحور من سواحه
	أعمال الخرسانات											المحور من سواحه
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم / سم ^٢	٤٥٠	١٢٥٠,٠٠٠	٣م	٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل البلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم / سم ^٢	٥٠	١٥٠٠,٠٠٠	٣م	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٥٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٣م	٥١٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٥,٠٠٠	جاري	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٦,٧٥٠,٠٠٠	المحور من سواحه
	الاعمال الانشائية - الهيكل العلوي للكباري											المحور من سواحه
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والأكتاف والهوامت بالبر ذات إجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٢٨٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣م	٣٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٤٠,٠٠٠	جاري	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانية مسلحة للكمات سابقة الصب ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٢٤٠٠	٤١٥٠,٠٠٠	٣م	٢٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	جاري	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٦٣٦,٣٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمات الصندوقية	٢٣٠٠	٣٨٠٠,٠٠٠	٣م	٢٨١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٨,٠٠٠	جاري	١٠,٧٠٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٧٠٨,٤٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكوبستات العلوية ذات إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢	٣٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٣م	١٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	جاري	٤,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة ذات إجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ^٢	٢٤٢٠٠	٥٨٠٠,٠٠٠	٣م	٢٣٦,٠٠٠	٢٢٧,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	جاري	٢,٦٨٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٨٥,٤٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
	أعمال صلب التسليح											المحور من سواحه
٢٦	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	١٣٨٦٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	طن	٩٢٣٤,٠٠٠	٤٨٩,٠٠٠	٩٧٢٣,٠٠٠	جاري	١٨٩,٥٩٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٥٩٨,٥٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١-٢٦	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											المحور من سواحه
	أعمال العزل											المحور من سواحه
٢٧	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوسائد والاعددة أسفل سطح الأرض والاسطح الخلفية للاكتاف والحوادث السادة	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢م	٣٤٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٤,٠٠٠	جاري	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,١٦٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد بمجرى النيل	٢٠٠٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٣م	١٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦٦,٠٠٠	جاري	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣٥	بالمتر المسطح تجارة أسفل قواعد مجرى نهر النيل وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة التهرية السفلية (دمسة)	٧٠٠	٣١٠٠,٠٠٠	٢م	٤٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٣,٠٠٠	جاري	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٦,٣٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣٧	بالطن توريد وتركيب وشد وحقن حديد سبق الإجهاد (الكابلات) للهيكل العلوي للكوبري	١٣٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والأكتاف والكمات العرضية بمجرى النيل	٦٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣م	٥٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨,٠٠٠	جاري	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠١,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣٩	بالمقطوعة دراسة القوالب الأرضية والمخاطر الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان أسوان تحت وحول المجري المائي لنهر النيل	١	٤٥٥٠,٠٠٠	مقطوعة	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٤٠	بالعدد تنفيذ جيئات جيوفيزيكية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تنفيذ جيئات البر الكهربية مزدوجة	٤٤	٣٣٢٧٦,٠٠٠	عدد	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣١,٠٤٠,٠٠٠	المحور من سواحه
	بنود مستحقة											المحور من سواحه
١ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) ذات الحمولات والحركات المختلفة	١٤٤	٤١٥٥,٠٠٠	عدد	١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	جاري	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨,٣٢٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١ - أ	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type B مقاس ٩٦x٤٠٠x٣٠٠م	١٢	١٥٧٢٥,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٧٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
١ - ب	ركائز من نوع النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ١٠٧/٥٥ x ٦٠٠ x ٤٥٠م											المحور من سواحه
٢ مُستجد	توريد وتركيب كراسي ارتكاز (ركائز) من نوع Sliding Isolation Pendulum	١٢	٥٣٨٠,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢ - أ	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٥٨ x ١,٥٨ x ١,٥٨م	١٢	١٢٥٥,٠٠٠	عدد	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٢ - ب	كراسي ارتكاز خاصة بأبعاد ١,٩٢ x ١,٩٢ x ١,٩٢م	٣٥	٤٤٥٠,٠٠٠	طن	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	جاري	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٥٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٣ مُستجد	توريد وتركيب كراسي تثبيت مؤقتة من الحديد الإنشائي (ST40/60)	٥٠٠	٢٨٠,٠٠٠	مط	٤٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	جاري	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٤,٨٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٤ مُستجد	توريد وتركيب بارات (Anchors) عالية المقاومة (DYWIDAG) St1050/950 قطر ٣٦مم	٣٢٠٠	٣١٠,٠٠٠	٢م	٢٩١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩١٣,٠٠٠	جاري	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٣٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٥ مُستجد	دمسة أسفل الهيكل العلوي	١٣٥٠٠	٦٣٤٠,٠٠٠	٣م	٨٩٥٢,٠٠٠	١٨٣٢,٠٠٠	١٠٧٨٤,٠٠٠	جاري	٦٨,٣٧٠,٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨,٣٧٠,٥٦٠,٠٠٠	المحور من سواحه
٦ مُستجد	خرسانة مسلحة Fair Face سابقة الإجهاد للجزء العلوي Side Span											المحور من سواحه
	الإجمالي								٤٥٥,٥٧٤,٨٦٨,٠٠٠		٤٥٥,٥٧٤,٨٦٨,٠٠٠	المحور من سواحه
	السابق								٤٢٨,٣٦٩,٩٦٨,٠٠٠		٤٢٨,٣٦٩,٩٦٨,٠٠٠	المحور من سواحه
	الفرق								٢٧,٢٠٤,٩٠٠,٠٠٠		٢٧,٢٠٤,٩٠٠,٠٠٠	المحور من سواحه

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام
تحريراً في / /

روجع فوجد على صححيه
الاستشاري
تحريراً في / /

المقاول
تحريراً في / /

