

كشف رقم (٢) ختامي عن عملية: أعمال تأمين وسلامة المرور وتخطيط للطريق الدائري في المسافة من الأوتستراد حتي المربوطية بطول ٢٢ كم (بالتأجير المباشر)

٢٠٢٣/١٠/١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢/١١٩٦

تاريخ بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/٢٠

تفليذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

نوع العمل	اللفة		الوحدة	كمية المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		الاستقطاع او حجز	الصفائي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش	جنية					قرش	جنية			
فتح أعمال تنفيذ تخطيط وتشيير النور باليوبية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (الصف رقم ١) (ب) واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة غنة شاملة بالمعتر المسطح المدهون.	١١٢	٠	٢م	١٤٠٠	٠	١٩٥,٨١	٧٢	٢١٩٣٠		٢١٩٣٠,٧٢	يراعي تطبيق تصوص التعاقد مهتمس العملية متواجد فتي العملية متواجد سيارة نقل العجلات غير متواجدة علامات الارشاد والتحذير والامارة متواجدة يراعي الخصومات الواردة بمحضرا الاستلام والتقييم
ع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق باليوبيات المرورية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢,٤ مم بنظام E اللون الاصفر أو الابيض (للخطوط المتقطعة) المحاور	٤٤٠	٠	٢م	٨٣٠٠	٦٧٢٤,٧٠	٠,٠٠	٦٧٢٤,٧٠	٢٩٥٨٨٦٨		٢٩٥٨٨٦٨	
بط الطريق باليوبيات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق (باتات) المستمرة علي أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٠ أن يكون نسبة الكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % ابطه ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨	٠	٢م	٢٩٠٥٣	١٥٠٣٩,٩٥	٠,٠٠	١٥٠٣٩,٩٥	٣٤٢٩١٠٨		٣٤٢٩١٠٨,٦٠	
فب توريد وصب خرسانة عالية لزوم الارصفة والبردورات علي الا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم / الخرسانة عن ٢٥٠ كجم / سم ٢٨ يوم من الصب علي أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة طبقا للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات لمباشر	١٤٥٠	٠	٣م	١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠		٠	
بد وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت علي الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسند طلاقات بعدد والبند يشمل توريد العاكس ورق ماسي فاتق الاعكاس عليه مع مراعاة اصول الصناعة من افة البيئية وارتفاع العاكس من سطح الحاجز ووزن الجلفنة لا يقل عن ١٥٠ كجم/م٢ وسمك الصاج لا يقل عن والورق ماسي فاتق الاعكاس طبقا للرسومات الموضحة	٢٨	٠	بالعدد	١١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠		٠	
كيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير واللفة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	١٠٠٠	٠	بالعدد	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠		٠	
كيب فاصل حركة بدون المحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير واللفة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٦٥٠	٠	بالعدد	٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠		٠	
كيب دهانات حرارية مسيقة الصنع (تروبولاستيك) يتم تركيبها بالتسخين المباشر سمك ١,٥ مم طبقا ASHTO M٢٤٩١ طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٧٥٠٠	٠	بالعدد	١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠		٠	
سطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية باليوبية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (الصف رقم ١ سريع باللون الأبيض والاسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل طبقا والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندس المباشر	١٢٥	٠	٢م	٢٠٠٠٠	٣١٢٩,٤٠	٢٣١٢٩,٤٠	٢٨٩١١٧٥	٢٨٩١١٧٥		٢٨٩١١٧٥	
ية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق أثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات المتحركة وعلامات تحذيرية مضببة والصيالة له طوال مدة التنفيذ واللفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل طبقا والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة وتعليمات المهندس المباشر	١٨٥٠٠٠	٠	بالمقطوعة	١	١,٠٠	١,٠٠	١٨٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠		١٨٥٠٠٠	
الإجمالي											
٩٤٨٦٠٨٢,٣٢											

٥٤٥٩٩٧٦٦	٩٤٨٦٠٨٢,٣٢	إجمالي الاعمال
٨٨٨٧٩٧٦٦	٨٨٨٧٩٧٦,٦٠	ما سبق صرفه
٥٤٥٩٩٧٦٦	٥٤٥٩٩٧٦,٦٠	المستحق صرفه

المستخلص بقيمة

تسعة مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف واثان وثمانون جنيها واثان وثلاثون قرشا



م. محمود انشيوخ

مهندس العملية /

مهندس العملية /

في ٢٠٢١ / ١ / ١٩
من الشركة /

مدير ادارة المشروعات /

[illegible][illegible]