

اعمال رفع كفاءه طريق ارمنت / الرزيقات الزراعي الغربي بطول ٦ كم مركز ارمنت محافظه الاقصر ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه .
تنفيذ شركه:- سلامة رشدي للطرق والانشاءات

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (٤) ختامي

١٢ يونيو ٢٠٢٣

حتى

فترة تنفيذ الأعمال من ١٢ يونيو ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك - ع) / (ع - ١٤) * سعر البند * الكمية المنفذة					رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٣)					رقم العقد	
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥					تاريخ العقد					بيان الأعمال	
بند	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	المواد	شهر التنفيذ	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	قيمة التعويض أو الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند		
1	٧٨١١,٩٢	١٦,٥	سولار	٢م	يونيو ٢٠٢٣	٢٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣١٠,٥٧٧	٣١٠,٥٧٧	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	
4	١٤,٦٨٠	١٩٥٠	سولار بيتومين	٣م	يونيو ٢٠٢٣	٢٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٤٤,٨٧	٢١٨٥,٨٤	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	
5	٣٠٥٢,٩١	٩,٢٠	سولار بيتومين	٢م	يونيو ٢٠٢٣	٢٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٣٨,٣٨	٢١٤٤,٦٧	اعمال انشاء توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل RC بمعدل ٤٠٠ كجم/م٢	
6	١٣٧٤,٥١	١٤٦	سولار بيتومين	٢م	يونيو ٢٠٢٣	٢٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٤١٧,٦٨	١٤٣٣٠,٧٥	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٦ سم بعد الدمك	
7	١٦٧٨,٤٠	١٤٠	سولار بيتومين	٢م	يونيو ٢٠٢٣	٢٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٨٣٠,٨٨	١٦٧٧٩,٩٩	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	
الإجمالي											
٣٨٥٤٧,٠٢					خصم ١ % علي كل البنود						
٣٨٥,٤٧					الإجمالي بعد الخصم						
٢٨١٦١,٥٥											

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

مدير عام الصيانة
مهندس /

مهندس الجشني
مهندس /

مهندس المشرف
مهندس /

مكتب فني مشروعات
مهندس /

