

مشروع إستكمال أعمال التوسعة للطريق الصحراوي الغربي أسوان/آدفو
في المسافة من كم 42.2 حتي كم 50.4 -- بطول 8.2 كم في الإتجاهين (أعمال
الأسفلت)
تنفيذ: شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة ولإنشاء ورصف الطرق
"رضوان أحمد معوض وشركاه".

نموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض (فروق الأسعار)

* رقم العقد	(2024 / 2023 / 449)			تاريخ العقد		27 سبتمبر 2023				
* رقم المستخلص	02 / ختامي (صفحة 01 من 01)			فترة المستخلص (من - إلى)		20 أكتوبر 2023	22 أكتوبر 2023			
* تاريخ (الفتح الفني) / (امر الإسناد)	21 أغسطس 2023			فترة الحساب (من - إلى)		20 أكتوبر 2023	22 أكتوبر 2023			
رقم البند	بيان الأعمال	البنء المتغير	عناصر البنء المتغير (جنيه)	سعر البنء	الكمية المنفذة خلال فترة الحساب	المعامل المتغير %	الرقم القياسي عند أمر الإسناد	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض %	الإجمالي لقيمة الزيادة أو الخفض للبند (جنيه)
1	أعمال الأتربة للجسر	م ³	السولار	31.50	1000.00	20.00%	396.20	396.20	0.00%	0.00
2	أعمال كشط وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة	م ³	السولار	16.50	7225.00	20.00%	396.20	396.20	0.00%	0.00
3	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التظاير(M.C . 30)	م ²	السولار	29.00	0.00	10.00%	396.20	396.20	0.00%	0.00
		الأسفلت	65.00%			683.60	622.00	9.90%		
4	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 6 سم	م ²	السولار	156.00	5615.00	10.00%	396.20	396.20	0.00%	47694.93
		الأسفلت	55.00%			683.60	622.00	9.90%		
5	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التظاير(R.C . 3000)	م ²	السولار	10.00	1700.00	10.00%	396.20	396.20	0.00%	1093.95
		الأسفلت	65.00%			683.60	622.00	9.90%		
6	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك 5 سم	م ²	السولار	150.00	1700.00	10.00%	396.20	396.20	0.00%	13884.75
		الأسفلت	55.00%			683.60	622.00	9.90%		
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط اثنان وستون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً وثلاثة وستون قرشاً لا غير									
	62673.63									



مهندس / عبيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

٤٩٨٦٥

مجموع ٩٤١٥١٣٦
 ٩٤١٥١٣٦

٩٤١٥١٣٦
 ٩٤١٥١٣٦
 ٩٤١٥١٣٦
 ٩٤١٥١٣٦

٩٤١٥١٣٦