

مركز أرفع كفاءة طريق التقييمية / وادي الصعلبية (القطاع الرابع) مركز أرفع كفاءة بمحافظة اسوان
يقول 7 كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الانشائية " حياة كريمة " (بأمر المباشر)

تنفيذ: شركة عليك لإنشاء وصرف الطرق

مستخلص رقم (02) جاري

وزارة النقل
المهنية العامة للطرق والكباري
المنطقة القاهرة - جنوب الوادي - اسوان

العدد رقم	(2024/2023/1695)	بتاريخ	2024-06-11	شركة عليك لإنشاء وصرف الطرق	حتى	2024-06-16	2024-08-28
-----------	------------------	--------	------------	-----------------------------	-----	------------	------------

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدات	مقدار العمل السابق	مقدار العمل هذه المرة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انبهي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوجيز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
2	بالمقر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطبقة للوصافعات وتشغيلها باستخدام الات التسيوية	30.00	م ³	2600.00	5774.00	8374.00	جاري	251220.00	0.00	251220.00	1- بواصى لصوص التعاقف و كراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة لتواجد 3- مكتب جهاز الإشراف لتواجد 4- العمل بمقاييد 5- العملية غير محمل عليها سيارة 6- اللقائات متواجدة (2 لاقية) 7- التقايرير الاسبوعية والشهرية و البرناجس الزمنى والتلقف التلقى متواجد . 8- المعونات متواجدة . 9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
3	بالمقر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاسفلت التقييمية	13.00	م ²	22500.00	26100.00	48600.00	جاري	631800.00	0.00	631800.00	
4	أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة الطبيعية بسمك 40 سم										
5	أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة الطبيعية بسمك 40 سم	182.00	م ³	4620.00	0.00	4620.00	جاري	840840.00	0.00	840840.00	
6	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل MCO قبل (3/24)	35.60	م ²	21000.00	0.00	21000.00	جاري	747600.00	0.00	747600.00	
7	بالمقر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم قبل (3/24)	193.30	م ²	21000.00	0.00	21000.00	جاري	4059300.00	0.00	4059300.00	
8	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل MCO بعد (3/24)	58.00	م ²	10500.00	19600.00	30100.00	جاري	1745800.00	0.00	1745800.00	
9	بالمقر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد (3/24)	292.00	م ²	10500.00	19600.00	30100.00	جاري	8789200.00	0.00	8789200.00	
الإجمالي											
سبعة عشر مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وستون جنيه فقط لا غير											
0											
17,843,360.00											

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضمون الحسابات المالية يظهر في قوائم	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضمون الحسابات المالية يظهر في قوائم
تحريراً في: 28/08/2024	تحريراً في: 28/08/2024
بموقع الشاكريل مبلغ	بموقع الشاكريل مبلغ
المحاسب:	المحاسب:
على الحساب	على الحساب
تأهيلي	تأهيلي
رئيس الإدارة الإدارية	رئيس الإدارة الإدارية
مهندس /	مهندس /
عينة يحيى كرومر	عينة يحيى كرومر
موقع:	موقع:
تحريراً في: 28/08/2024	تحريراً في: 28/08/2024

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.