

مردف ٩٠١

لج

فروق أسعار عملية تطوير ورفع كفاءة طريق شربين / دمياط المرحلة الأولى بطول ٦ كم

شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

مستخلص ٩ ختامي

٢٠٢١/٠٧/١٤

تاريخ أمر الأستاذ

استلام موقع ٢٠٢١/٩/١٦

٢٠٢٢/٩/١٦ حتى ٢٠٢٢/٠٩/١٦

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	تكسير (سولار)	٦٠	٦٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٤,٠٢٠,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٢١٢٧٦٥٩٦	٨٥.٥٣
٢	كشط (سولار)	٤٧	٣٢٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٥,٠٤٠,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٢١٢٧٦٥٩٦	٣٢٠,٠٠٠
٣	طبقة لصق (سولار)	١٤٨	٨.٣٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١,٢٣٥.٨٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	١٣.١٥
	طبقة لصق (بيتومين)	١٤٨	٨.٣٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١,٢٣٥.٨٠	٠.٦٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠٠١٩٣٢٢٧١٣٧	٢٣٨.٧٩
٤	طبقة تشريب (سولار)	٣٤٤	٢٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٨,٦٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٩١.٤٩
	طبقة تشريب (بيتومين)	٣٤٤	٢٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٨,٦٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠٠١٩٣٢٢٧١٣٧	١,٦٦١.٧٥
٥	طبقة رابطة ٦سم (سولار)	٣٤٤	١٣١	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٤٥,٠٦٤,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٤٧٩.٤٠
	طبقة رابطة ٦سم (بيتومين)	٣٤٤	١٣١	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٤٥,٠٦٤,٠٠٠	٠.٥٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠٠١٦٣٤٩٩٨٨٥	٧,٣٦٧.٩٦
٦	طبقة سطحية ٥ سم (سولار)	١٤٨	١٢٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٨,٥٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	١٩٦.٨١
	طبقة سطحية ٥ سم (بيتومين)	١٤٨	١٢٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٨,٥٠٠,٠٠٠	٠.٦	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠٠١٧٨٣٦٣٥١١	٣,٢٩٩.٧٢
٧	حاجز وجهين (سولار)	٥٦.٦	٦٤٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٣٦,٢٢٤,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٣٨٥.٣٦
	حاجز وجهين (حديد)	٥٦.٦	٦٤٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٣٦,٢٢٤,٠٠٠	٠.٧	٣٩٦.٥	٣٣١.٨	٠٠٠١٣٦٤٩٧٨٩	٤٩٤.٤٥
	حاجز وجهين (اسمنت)	٥٦.٦	٦٤٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٣٦,٢٢٤,٠٠٠	٠.٢	٢٣٢.٦	١٦٧	٠٠٠٧٨٥٦٢٨٧٤	٢,٨٤٥.٨٦
١٢	أثرية (سولار)	٢٠.٧	٢٢٦	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٤٦,٧٨٢,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٢١٢٧٦٥٩٦	٩٩٥.٣٦
١٣	أساس (سولار)	٢٧٠	٤٤٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٢٠,١٥٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٥٩٥٧٤٤٧	١,٩١٧.٢٩
١٤	شيك جيوجريد (سولار)	١٣٦٦	٣٧	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٥٠,٥٤٢,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٥٣٧.٦٨
١٥	تكسير خرسانات (سولار)	١٢٨	٨٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٠,٢٤٠,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٢١٢٧٦٥٩٦	٢١٧.٨٧
١٦	أعمال حفر (سولار)	٢٣٢	١٧	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٣,٩٤٤,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٢١٢٧٦٥٩٦	٨٢.٩١
١٨	رص حديد (سولار)	٠.٥	٢٣٠,٠٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١١,٥٠٠,٠٠٠	٠.٣	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٣١٩١٤٨٩	٣٧.٧٠
	رص حديد (حديد)	٠.٥	٢٣٠,٠٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١١,٥٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٣٩٦.٥	٣٣١.٨	٠٠٠١٢٦٧٤٨٠٤١	١,٤٥٧.٦٠
٢٠	زوايا حديد (سولار)	٠.١	٣٠,٠٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠.٣	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٣١٩١٤٨٩	٩.٥٧
	زوايا حديد (حديد)	٠.١	٣٠,٠٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٣٩٦.٥	٣٣١.٨	٠٠٠١٢٦٧٤٨٠٤	٣٨.٠٢
٢١	خرسانة مسلحة (سولار)	٣	٢٢٠.٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٦,٦١٥,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٧.٠٧
	خرسانة مسلحة (اسمنت)	٣	٢٢٠.٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٦,٦١٥,٠٠٠	٠.٣٥	٢٣٢.٦	١٦٧	٠٠٠١٣٦٧٤٨٥.٣	٩.٩٤٦
٢٢	خرسانة عادية (سولار)	١٩	١٥٧٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٣١٨.٣٥
	خرسانة عادية (اسمنت)	١٩	١٥٧٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٢٩,٩٢٥,٠٠٠	٠.٣٥	٢٣٢.٦	١٦٧	٠٠٠١٣٦٧٤٨٥.٣	٤,١١٤.٢٤
٢٣	مواسير قطر ١.٩٥ (سولار)	١	١٠٧.٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٠,٧٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	١١٣.٨٣
	مواسير قطر ١.٩٥ (اسمنت)	١	١٠٧.٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٠,٧٠٠,٠٠٠	٠.٢٥	٢٣٢.٦	١٦٧	٠٠٠٩٨٢٠٣٥٩٣	١,٠٥٠.٧٨
	مواسير قطر ١.٩٥ (حديد)	١	١٠٧.٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٠,٧٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٥	٣٣١.٨	٠٠٠٢٩٢٤٩٥٤٨	٣١٢.٩٧
٢٥	حفر وإزالة تغطيات (سولار)	١٢	١٦٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	١٩,٢٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٢١٢٧٦٥٩٦	٤٠٨.٥١
٢٣	طبقة FDR (سولار)	١٠.٢٨	٥٥	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٥٦,٥٤٠,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠٢١٢٧٦٥٩٦	١,٢٠٢.٩٨
٢٤	توريد أسمنت (سولار)	٤٦	١٦٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٧٣,٦٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٧٨٢.٩٨
	توريد أسمنت (اسمنت)	٤٦	١٦٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٧٣,٦٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٢٣٢.٦	١٦٧	٠٠٠٢١٢٢٩٣٤١٣	١٥,٦٩٨.٤٠
	مواسير قطر ١.٦٥ (سولار)	٥	٨٥٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣١٩.٦	٠٠٠١٠٦٣٨٢٩٨	٤٥٢.١٣
	مواسير قطر ١.٦٥ (اسمنت)	٥	٨٥٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٠.٥	٢٣٢.٦	١٦٧	٠٠٠١٩٦٤٠٧١٩	٨٢٤.٧٣
	مواسير قطر ١.٦٥ (حديد)	٥	٨٥٠٠	١	سبتمبر-٢٢	١	١	٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٣٩٦.٥	٣٣١.٨	٠٠٠٦٨٢٤٨٩٤٥	٢,٩٠٠.٥٨
	الإجمالي		٥١,٩٤٤.١٧										

مهندس الكهنة
مهندس
٣٥/محمد طاهر

مهندس الكهنة
مهندس



مهندس الكهنة
مهندس
٣٥/محمد طاهر

جلج فوق الزما - ٤٠٠ حتى ٤٠٠ حنا

٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠

جلج المورق يحدوه ولا صفاء

٢٠٠ ١٢٠ ٢٠٠

الزما فوق

٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠

٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠

٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠

٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠

الفا

أرا الدخ

٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠

٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠

البند ٢٥٠ ١٢٠ ٢٠٠