

١٥٠٨ / ٢٤ / ٢٠٢٤

فروق أسعار عملية استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات

من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } الخط الرئيسي المسافة  
من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ٩.٦٠٠ بطول ٠.٤ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ١٥٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة

٢٠٢٤ / ٥ / ٢١ استلام موقع

٢٠٢٤ / ٦ / ٤ حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١

| رقم البند | البيان                      | الكمية   | السعر | المدة | الشهر    | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة       | ك    | ١٤     | ع     | المعامل     | فرق السعر    |
|-----------|-----------------------------|----------|-------|-------|----------|------------|----------------------|--------------|------|--------|-------|-------------|--------------|
| ١٤        | خرسانة عادية ميول (بيتومين) | ١٩٠١٤.٦٣ | ٤٢٠   | ١٥    | مايو-٢٤  | ١١         | ٠.٧٣٣٣٣٣             | ٥,٨٥٦,٥٠٦.٠٤ | ٠٠٠١ | ١٠٧٩.١ | ٥٦٦   | ٠٠٠٠٩٠٦٥٣٧١ | ٥٣,٠٩١.٤٠    |
|           |                             | ١٩٠١٤.٦٣ | ٤٢٠   | ١٥    | يونيو-٢٤ | ٤          | ٠.٢٦٦٦٦٧             | ٢,١٢٩,٦٣٨.٥٦ | ٠٠٠١ | ١٠٧٩.١ | ٥٦٦   | ٠٠٠٠٩٠٦٥٣٧١ | ١٩,٣٠٥.٩٦    |
|           | خرسانة عادية ميول (سولار)   | ١٩٠١٤.٦٣ | ٤٢٠   | ١٥    | مايو-٢٤  | ١١         | ٠.٧٣٣٣٣٣             | ٥,٨٥٦,٥٠٦.٠٤ | ٠٠٠٧ | ٤٨٠.٤  | ٣٥٣.٦ | ٠٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣ | ١٦٨,٠١٠.١٧   |
|           |                             | ١٩٠١٤.٦٣ | ٤٢٠   | ١٥    | يونيو-٢٤ | ٤          | ٠.٢٦٦٦٦٧             | ٢,١٢٩,٦٣٨.٥٦ | ٠٠٠٧ | ٤٨٠.٤  | ٣٥٣.٦ | ٠٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣ | ٦١,٠٩٤.٦١    |
|           | خرسانة عادية ميول (أسمنت)   | ١٩٠١٤.٦٣ | ٤٢٠   | ١٥    | مايو-٢٤  | ١١         | ٠.٧٣٣٣٣٣             | ٥,٨٥٦,٥٠٦.٠٤ | ٠٠٠٤ | ٣٦٨.٧  | ٢٩٧.٩ | ٠٠٠٩٥١٩٩٧٣١ | ٥٥٧,٥٣٧.٨٠   |
|           |                             | ١٩٠١٤.٦٣ | ٤٢٠   | ١٥    | يونيو-٢٤ | ٤          | ٠.٢٦٦٦٦٧             | ٢,١٢٩,٦٣٨.٥٦ | ٠٠٠٤ | ٣٩٣.٦  | ٢٩٧.٩ | ٠٠١٢٧٤٩٩٤٩٦ | ٢٧٣,٦٥٧.٤٨   |
| ٢٤        | خرسانة عادية قدمه (سولار)   | ٢٨٧      | ٢٣٠٠  | ١٥    | مايو-٢٤  | ١١         | ٠.٧٣٣٣٣٣             | ٤٨٤,٠٧٣.٣٣   | ٠٠٠٧ | ٤٨٠.٤  | ٣٥٣.٦ | ٠٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣ | ١٣,٨٧٦.٩٩    |
|           |                             | ٢٨٧      | ٢٣٠٠  | ١٥    | يونيو-٢٤ | ٤          | ٠.٢٦٦٦٦٧             | ١٧٦,٠٢٦.٦٧   | ٠٠٠٧ | ٤٨٠.٤  | ٣٥٣.٦ | ٠٠٠٢٨٦٨٧٧٨٣ | ٥,٠٤٩.٨١     |
|           | خرسانة عادية قدمه (أسمنت)   | ٢٨٧      | ٢٣٠٠  | ١٥    | مايو-٢٤  | ١١         | ٠.٧٣٣٣٣٣             | ٤٨٤,٠٧٣.٣٣   | ٠٠٠٤ | ٣٦٨.٧  | ٢٩٧.٩ | ٠٠٠٩٥١٩٩٧٣١ | ٤٦,٠٨٣.٦٥    |
|           |                             | ٢٨٧      | ٢٣٠٠  | ١٥    | يونيو-٢٤ | ٤          | ٠.٢٦٦٦٦٧             | ١٧٦,٠٢٦.٦٧   | ٠٠٠٤ | ٣٩٣.٦  | ٢٩٧.٩ | ٠٠١٢٨٤٩٩٤٩٦ | ٢٢,٦١٩.٣٤    |
| الإجمالي  |                             |          |       |       |          |            |                      |              |      |        |       |             | ١,٢٢٠,٣٣٧.٢٣ |

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

١٥٠٨ / ٢٤ / ٢٠٢٤

١٥٠٨ / ٢٤ / ٢٠٢٤

١٥٠٨ / ٢٤ / ٢٠٢٤

١٥٠٨ / ٢٤ / ٢٠٢٤



١٥٠٨ / ٢٤ / ٢٠٢٤

احمال الفروض ٦٢٤٢٩٩

الاستقراض

صالح الأعمال ٣١٧١٥

دفعات ١٤٨٩٥

٦٠٤١

احمال الاستقراض ٥٢٦٥١

الصالح ٥٨١٦٤٨

العلماء الفقهاء

٣٠٢٠٥

الشركة ٥٥١٤٤٣