

فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسي المسافة
من الكم ٩٠٢٠٠ إلى الكم ١٠٠٢٠٠ بطول ١ كم أنجاة بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣/١٠/١٠ حتى ٢٠٢٣/١٠/١ استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	P.L.T (سولار)	٤٠	٢٧٥٠	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	٢,٧٥٠.٤٥
٢	حفر (سولار)	١٢٥٧٩٥	٢٦.٧	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٣,٣٥٨,٧٢٦.٥٠	١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	٨٠,٩٢٨.٥٩
٣	ناتج حفر (سولار)	٦٣٦٦	٣٤	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٢١٦,٤٤٤.٠٠	١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	٥,٢١٥.٢٢
٣	نقل أترية CBR 25 (سولار)	٩٩٣٢	٤٤.٦	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٤٤٢,٩٦٧.٢٠	١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	١٠,٦٧٣.٣٠
٣	أساس سكة (سولار)	٢٧٥٠	٢٨٠	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	١٣,٩١٤.٨٨
	الإجمالي												١١٣,٣٨٢.٤٥

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/١٠/١١ حتى ٢٠٢٣/١٠/١١ استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

الكميات المدرجة تم تنفيذها خلال أشهر نوفمبر و ديسمبر ٢٠٢٣ ويناير وفبراير ٢٠٢٤

لم يتم تقسيم الكميات نظراً لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار خلال تلك الفترة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	P.L.T (سولار)	١	٢٧٥٠	١١٠	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١١٠	١	٢,٧٥٠.٠٠٠	١	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	٩٨.١١
٣	نقل أترية CBR 20 (سولار)	٤٠٥.٦٧	٤١.٤	١١٠	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١١٠	١	١٦,٧٩٤.٧٤	١	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	٦٠٢.٢٥
٣	نقل أترية CBR 10 (سولار)	٩٥٩٤.٣٣	٣٥	١١٠	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١١٠	١	٣٣٥,٨٠١.٥٥	١	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٣.٢٤٠٩٥٠٢٣	١٢,٠٤١.٧٥
	الإجمالي												١٢,٧٤٢.٦٢



مستخلص ٢ جاري

مستخلص ٢ جاري

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

مستخلص ٣ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤/٠٢/١٩ حتى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر مارس ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	P.L.T (سولار)	٦	٢٧٥٠	١٨	مارس-٢٤	١٨	١	١٦,٥٠٠٠٠	٠.١	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١,١٨٣.٣٧
٢	حفر (سولار)	١٥٢١٧	٢٣.٦	١٨	مارس-٢٤	١٨	١	٣٥٩,١٢١.٢٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٢٥,٧٥٥.٩٨
٣	نقل أتربة CBR 25 (سولار)	٢٩٢٤	٤٤.٦	١٨	مارس-٢٤	١٨	١	١٣٠,٤١٠.٤٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٩,٣٥٢.٩٦
	الإجمالي							٣٦,٢٩٢.٣١					

مدير الشركة

مدير الشركة
م. جابر

مدير الشركة



٣٠٨٥

اجمل الفرض ۱۸۲۷

الخصم

۹۱۶

۸۱۶

۱۷۴۱۰

اور الفرض

۸۷۷

۱۰۰۴۱،۰

۱۹،۶،۰

۱۶۴۱۳،۰