

فروق أسعار عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى - أنفاق - بوابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابي مشروع وصلة سكة حدي { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } المسافة من الكم ٤.٢٠٠ إلى الكم ٨.٢٠٠ بطول ٤ كم
- أنجاة الروبيكي بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف عقد رقم ٢٠.٢٣ / ٢٠.٢٢ / ٢٠.٥٥
شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

مستخلص ١ جاري

تاريخ المفاضلة ٢٠٢٣/١١/١

استلام موقع ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٥/٢٣ حتى ٢٠٢٣/٦/٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	حفر جميع أنواع التربة (سولار)	٨٥٠٠٠	٢٣.٦	١٣	مايو-٢٣	٩	٠.٦٩٢٣٠٨	١,٤٨٨,٧٦٩.٢٣	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١٣,٦٦٧.٧٥
		٨٥٠٠٠	٢٣.٦	١٣	يونيو-٢٣	٥	٠.٣٨٤٦١٥	٧٧١,٥٣٨.٤٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١٨,٥٩٠.٢٤
	حفر في التربة المتماسكة ٥ م (سولار)	١٢٨٩٢٣	٢٦.٧	١٣	مايو-٢٣	٩	٠.٦٩٢٣٠٨	٢,٣٨٣,٠٩٢.٠٧	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٢٣,٤٥٣.٥١
		١٢٨٩٢٣	٢٦.٧	١٣	يونيو-٢٣	٥	٠.٣٨٤٦١٥	١,٣٢٣,٩٤٠.٠٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٣١,٩٤٠.٣٧
٢-٢	حفر في التربة المتماسكة ١٠ م (سولار)	٣٠٠٩٦	٢٨.٧	١٣	مايو-٢٣	٩	٠.٦٩٢٣٠٨	٥٩٧,٩٨٤.٣٧	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٥,٨٨٥.١٤
		٣٠٠٩٦	٢٨.٧	١٣	يونيو-٢٣	٥	٠.٣٨٤٦١٥	٣٣٢,٢١٣.٥٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٨,٠٠٤.٦٩
	مسافة النقل ١١ كم (سولار)	٢٤٤٠١٩	١١.٥٥	١٣	مايو-٢٣	٩	٠.٦٩٢٣٠٨	١,٩٥١,٢١٣.٤٧	٠.٢	٣٧١	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١٩,٢٠٣.١٢
		٢٤٤٠١٩	١١.٥٥	١٣	يونيو-٢٣	٥	٠.٣٨٤٦١٥	١,٠٨٤,٠٠٧.٤٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٢٦,١١٩.١٨
	الإجمالي												١٤٦,٨٢٤

مستخلص ٢ جاري

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣
لم يتم تقسيم كميات المستخلص نظراً لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار خلال الفترة من يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٠/٢ حتى ٢٠٢٣/٦/٠٦

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٥-١	P.L.T (سولار)	٢٢	٢٧٥٠	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٦٠,٥٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١,٤٥٧.٧٥
١-٢	حفر جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	١٠٠٠٠	٢٣.٦	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٢٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٥,٦٨٦.٤٣
	حفر في التربة المتماسكة ٥ م (سولار)	٣١٠٧٧	٢٦.٧	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٨٢٩,٧٥٥.٩٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١٩,٩٩٢.٩٩
٢-٢	حفر في التربة المتماسكة ١٠ م (سولار)	٩٩٠٤	٢٨.٧	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٢٨٤,٢٤٤.٨٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٦,٨٤٨.٨٨
	مسافة النقل ١١ كم (سولار)	٥٠٩٨١	١١.٥٥	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٥٨٨,٨٣٠.٥٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١٤,١٨٧.٨٩
	نقل أتربة CBR 25 (سولار)	٢٧٠٠	٤٤.٦	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	١٢٠,٤٢٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٢,٩٠١.٥٢
٢-٣	نقل أتربة CBR 20 (سولار)	١٥٠٠٠	٤١.٤	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٦٢١,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١٤,٩٦٣.٠١
	نقل أتربة CBR 10 (سولار)	١٠٠٠٠	٣٥	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٣٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٨,٤٣٣.٢٦
	مسافة ٣١ كم النقل (سولار)	١٥٠٠	٤٤.٩٥	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٦٧,٤٢٥.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	١,٦٢٤.٦١
	مسافة ٦.٥ كم النقل (سولار)	١٣٠٠٠	٩.٤٢٥	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	١٢٢,٥٢٥.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٢,٩٥٢.٢٤
	مسافة ٧.٧٥ كم النقل (سولار)	٨٨٠٠	١١.٢٣٧	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٩٨,٨٨٥.٦٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٢,٣٨٢.٦٥
	أساس سكة (سولار)	٣٥٠	٢٨٠	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٩٨,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٢,٣٦١.٢١
١-٥	مسافة النقل ٨٠ كم (سولار)	٣٥٠	١٠٠	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	٣٥,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٨٤٣.٣٣
	مسافة النقل ٣٧ كم (سولار)	٣٥٠	٣٨.٨٥	١١٩	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١١٩	١	١٣,٥٩٧.٥٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٩٨٤١٦٢٩	٢٤٥.٧٢



٢٠٢٥

مستخلص

أحمد عشاوي

حلی قوتی دیا ۱۰۲۰۰۹

الکلیات

حالتی ۵۱۶۰۲۰
ز ۷۵۵۰۸۰

۹۸۹۰۹۰

۱۱۹۹۰۰

۹۶۲۷۵۰

الکلیات

۲۹۱۲۰۴

۷۱۵۹۰۷

۱۷۹۹۰۷۵