

فروق أسعار عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد
 { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } بطول ٧٥ كم عقد رقم ١١٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
 وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ١٠٠٠٠ إلى الكم ١٠٤٠٠ بطول ٠٠٤ كم أتجاه بلبيس

الفتح الفني ١٥/٠٤/٢٠٢٤

شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

مستخلص ١ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١

استلام موقع ٢٠٢٤/٣/٣

٢٠٢٤/٣/٥ حتى ٢٠٢٤/٣/٠٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	لك	١٤	١٥	المعامل	فروق السعر
٦	حفر عمق ٥ م (سولار)	٨٥٠٠٠	٢٦.٧	٣	مارس-٢٤	١٣	١	٢,٢٦٩,٥٠٠٠٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١٦٢,٧٦٧.٣١
	حفر عمق ١٠ م (سولار)	٨٠٠٠٠	٢٨.٧	٣	مارس-٢٤	١٣	١	٢,٢٩٦,٠٠٠٠٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١٦٤,٦٦٧.٨٧
	حفر عمق ١٥ م (سولار)	٧٠٠٠٠	٣٠.٧	٣	مارس-٢٤	١٣	١	٢,١٤٩,٠٠٠٠٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١٥٤,١٢٥.١١
٧	حفر إجهاد ١٠٠:٢٠٠ (سولار)	٢٥٠٠٠	٦١.٧	٣	مارس-٢٤	١٣	١	١,٥٤٢,٥٠٠٠٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١١٠,٦٢٧.٢٦
	حفر إجهاد أكبر من ٤٠٠ (سولار)	٩٠٠٠٠	٩٨.٩	٣	مارس-٢٤	١٣	١	٨,٩٠١,٠٠٠٠٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٦٣٨,٣٧٤.٨٩
	مسافة نقل الحفر (سولار)	٣٥٠٠٠٠	٦.٨٢٥	٣	مارس-٢٤	١٣	١	٢,٣٨٨,٧٥٠٠٠	٠.٢	٤٨٠٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١٧١,٣١٩.٨٥
الإجمالي													١,٤٠١,٨٨٣.٣٠

٧٢٧٩,٠١٥

مؤيد بشركه
 احمد يسرى كمر

مؤيد بشركه
 احمد يسرى كمر

مؤيد بشركه
 احمد يسرى كمر



مؤيد

٣٥٨٥

٧٢٧٩.٨,١٥ - حلة الفرق

١٧٢٢,٢٠ - مضاعف

٧.٢٧,٧٠ - ح.ح.ح

١٩٧٤,٨٠ - حلة تأمينا

٤٢٢٥,٨٠

٧٠١,٧٨١٥٢ - ح.ح.ح
٧٠١,٧٨١٥٢ - ح.ح.ح