

فروق أسعار عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد
[الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس] بطول ٧٥ كم عقد رقم ١١٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ١٧.٤٠٠ إلى الكم ١٧.٦٠٠ بطول ٠.٢ كم أتجاه الروبيكي

شركة يسري للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص ١ جاري

تاريخ المخطوطة ٢٠٢٣/١٠/١

استلام موقع ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢

٢٠٢٤ / ٣ / ١٩ حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٧	حفر عمق ٥ م (سولار)	١٢٢٠٠٠	٢٦.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٨٩٨,٥٩٣.١٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٦,٢٢٣.٣٠
		١٢٢٠٠٠	٢٦.٧	٢٩	مارس-٢٤	٨	٠.٧٢٤١٣٨	٢,٣٥٨,٨٠٦.٩٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	١٦٩,١٧٢.٣٥
	حفر عمق ١٠ م (سولار)	١٢٢٠٠٠	٢٨.٧	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٩٦٥,٩٠٣.٤٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٤,٦٣٧.٠٤
		١٢٢٠٠٠	٢٨.٧	٢٩	مارس-٢٤	٨	٠.٧٢٤١٣٨	٢,٥٣٥,٤٩٦.٥٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	١٨١,٨٤٤.٤٤
٨	حفر إجهاد ٢٠٠ : ٣٠٠ (سولار)	١٧٠٠	٧١.٩	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٣٣,٧١٨.٦٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	١,٢٠٩.١٤
		١٧٠٠	٧١.٩	٢٩	مارس-٢٤	٨	٠.٧٢٤١٣٨	٨٨,٥١١.٣٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٦,٣٤٧.٩٩
	حفر إجهاد ٣٠٠ : ٤٠٠ (سولار)	١٠٠٠٠	٨٤.٣	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٣٣٢,٥٥١.٧٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٨,٣٣٩.٢٤
		١٠٠٠٠	٨٤.٣	٢٩	مارس-٢٤	٨	٠.٧٢٤١٣٨	٦١٠,٤٤٨.٢٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٤٣,٧٨١.٠٢
	مسافة نقل الحفر (سولار)	٢٥٥٧٠٠	٧.٨٧٥	٢٩	فبراير-٢٤	٨	٠.٢٧٥٨٦٢	٥٥٥,٤٨٦.٢١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	١٩,٩١٩.٥٨
		٢٥٥٧٠٠	٧.٨٧٥	٢٩	مارس-٢٤	٨	٠.٧٢٤١٣٨	١,٤٥٨,١٥١.٢٩	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	١٠٤,٥٧٧.٨٢
الإجمالي													٦٠٤,٥٧٧.٨٢
٢٢٠,٤١٤,١٨٥													

محمد يسري

محمد يسري

محمد يسري



محمد يسري

جمله الفروم ٢٢-٤١٤,٨٥

٧٧٢٠,٦٠ / دمطاح
٢٠٥١,٦٠ / ح-٢.٢
٨٢٢٩,٢٥ / محل تأمينا ح
١٩٠١١,٤٥

٢٠١٤,٢٠ ←

٢٠١٤,٢٠ / ٢٢-٤١٤,٨٥
٢٠١٤,٢٠ / ٢٢-٤١٤,٨٥
٢٠١٤,٢٠ / ٢٢-٤١٤,٨٥