

مشروع : رفع كفاءة طريق وادي النقرة القطاع الاول بطول 6 كم
تنفيذ : شركة المصرية لإنشاء الطرق



مرفق اسعار ٥٢١

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الاسعار)

عقد رقم ٩١٩ / ٢٠٢١ / ٢٢

مستخلص جاري (5)

٥ يناير ٢٠٢٣	حتى	١٦ نوفمبر ٢٠٢٢	فترة تنفيذ الأعمال من
--------------	-----	----------------	-----------------------

* رقم العقد	(2022 / 2021 / 919)		تاريخ العقد		٤ أبريل ٢٠٢٢						
* تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)	١٣ أكتوبر ٢٠٢١		فترة الحساب (من - إلى)		١٦ نوفمبر ٢٠٢٢	٥ يناير ٢٠٢٣					
رقم البند	بيان الأعمال	المقدار (ك)	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح (10/2021)	الرقم القياسي عند المحاسبة (8/2022)	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
2	اعمال توريد و تحميل و نقل التربة	3م	46.8	2000	93600	سولار	20%	323.70	353.60	0.09	1729.16
14	اعمال انشاء طبقة لصق R.C	2م	7.75	52500.00	406875.00	سولار	10.00%	323.70	353.60	0.09	3758.28
				52500.00	406875.00	بيتومين	65.00%	436.30	566.00	0.30	78619.29
15	اعمال انشاء طبقة سطحية بسمك 5 سم	2م	118.00	52500.00	6195000.00	سولار	10.00%	323.70	353.60	0.09	57222.89
				52500.00	6195000.00	بيتومين	60.00%	436.30	566.00	0.30	1104961.95
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مليون ومائتان وستة وأربعون ألف ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وثمانية وخمسون قرشاً لا غير										
	1246291.58										

فقط مليون ومائتان وستة وأربعون ألف ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وثمانية وخمسون قرشاً لا غير

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مدير المشروع

مهندس /

مهندس /

