

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١ استلام موقع ٢٠٢٣/٨/١٦ حتى ٢٠٢٣/٨/١٧

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١.٢	حفر (سولار)	٨٦٢٠	٢٣.٦	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٢٠٣,٤٣٢.٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	٤,٩٠١.٧٠
٢.٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	١٦٧٦	٤٤.٦	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٧٤,٧٤٩.٦٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	١,٨٠١.٠٩
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٤٥٧٥	٤١.٤	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	١٨٩,٤٠٥.٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	٤,٥٦٣.٧٢
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٥٨١٩	٣٥	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٥٥٣,٦٦٥.٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	١٣,٣٤٠.٥٧
١.٥	أساس سكة (سولار)	٨١٣	٢٨٠	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٢٢٧,٦٤٠.٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠.٧١٢٦٧	٤,١١٣.٧٤
	الاجمالي												٢٨,٧٢٠.٨٢

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/١٠/٥ حتى ٢٠٢٣/٨/١٨

استلام موقع ٢٠٢٣/١٠/١

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١/٠١

لم يتم تقسيم الكميات نظراً لعدم أختلاف الرقم القياسي للسولار خلال فترة تنفيذ المستخلص

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٥.١	P.L.T (سولار)	١٥	٢٧٥٠	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	٤٣	١	٤١,٢٥٠.٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	٩٩٣.٩٢
١.٢	حفر (سولار)	٢٣١٥.٨	٢٣.٦	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	٤٣	١	٥٤,٦٥٢.٨٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	١,٣٦٦.٨٦
٢.٣	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	٢٩٤٦	٤٤.٦	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	٤٣	١	١٣١,٣٩١.٦٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	٣,٦٦٥.٨٨
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٩٦٧٦	٤١.٤	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	٤٣	١	٤٠٠,٥٨٦.٤٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٤.٩٥٠٢٣	٩,٦٥٢.١٤
١.٥	أساس سكة (سولار)	١١٣٥.٢	٢٨٠	٤٣	أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	٤٣	١	٣١٧,٨٥٦.٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٠١٨٠.٧١٢٦٧	٥,٧٤٤.٠٦
	الاجمالي												٢٠,٨٧٢.٨٦



مستخلص ٢ جاري

مستخلص ٢ جاري

مستخلص ٢ جاري

مستخلص ٢ جاري

مستخلص ٢ جاري

مستخلص ٢ جاري

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة
من الكم صفر إلى الكم ١٠٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ٣ جاري

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٢٠٣	نقل أتربة 25 (سولار)	٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	أكتوبر-٢٣	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	١٥,٤١٣.٢٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٣٧١.٣٨
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.١٧٦٤٧	١٨,٤٩٥.٨٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٦٦٣.٢٦
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.١٨٣٥٣	١٩,١١٢.٤١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٦٨٥.٣٧
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	يناير-٢٤	٣١	٠.١٨٣٥٣	١٩,١١٢.٤١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٦٨٥.٣٧
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	فبراير-٢٤	٢٨	٠.١٦٤٧.٦	١٧,٢٦٢.٨٢	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٦١٩.٠٤
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	مارس-٢٤	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	١٥,٤١٣.٢٤	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١,١٠٥.٤٣
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	أكتوبر-٢٣	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	١٥,٤١٣.٢٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١,٩٧٩.٠١
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.١٧٦٤٧	١٨,٤٩٥.٨٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣,٥٢٤.٣٥
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.١٨٣٥٣	١٩,١١٢.٤١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣,٦٥٢.١٧
		٢٣٥٠	٤٤.٦	١٧٠	يناير-٢٤	٣١	٠.١٨٣٥٣	١٩,١١٢.٤١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣,٦٥٢.١٧
٢٠٣	نقل أتربة 20 (سولار)	١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.١٨٣٥٣	١٠,١٨٤٥.٨٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣,٦٥٢.١٧
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	يناير-٢٤	٣١	٠.١٨٣٥٣	١٠,١٨٤٥.٨٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣,٦٥٢.١٧
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	فبراير-٢٤	٢٨	٠.١٦٤٧.٦	٩,١٩٨٩.٨٢	٠.٢	٤١٣	٣٥٣.٦	٣,٢٩٨.٧٣
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	مارس-٢٤	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	٨,١٣٣.٧٦	٠.٢	٤٣	٣٥٣.٦	٥,٨٩٠.٥٩
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	أكتوبر-٢٣	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	٧,٧٤٤.٥٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٦,٦٨٥.٠
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.١٧٦٤٧	٦,٢٩٣.٤٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١,١٩٣.٨٩
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.١٨٣٥٣	٥,٤٠٣.١٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١,٢٣٣.٦٩
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	يناير-٢٤	٣١	٠.١٨٣٥٣	٥,٤٠٣.١٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١,٢٣٣.٦٩
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	فبراير-٢٤	٢٨	٠.١٦٤٧.٦	٣,١٠٧٣.٨٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١,١١٤.٣٠
		١٣٤٩.٠٥٧	٤١.٤	١٧٠	مارس-٢٤	٢٥	٠.١٤٧.٥٩	٢,٧٤٤.٥٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١,٩٨٩.٨٢
الإجمالي												٣٣,٥٧.٧٥

مستخلص ٤ ختامي

٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٦

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

تاريخ المقايضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

لائي لخدمة العملاء

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٢٠٣	نقل أتربة 25 (سولار)	١١٠.٣٦٤٣	٤٤.٦	٦	مارس-٢٤	٦	١	٤٩,٢٢٢.٤٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٣,٥٣.٢١
الإجمالي												

مستخلص ٤ ختامي

٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٦

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

تاريخ المقايضة ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

لائي لخدمة العملاء

٢٠٢٣ / ١٠ / ١

اجزاء ۱ (۱۰۸۷۷۰۰) (۱۰۸۷۷۰۰) (۱۰۸۷۷۰۰)

۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰ - ۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰ - ۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰ - ۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰ - ۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰ - ۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰ - ۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰

۱۰۸۷۷۰۰