

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * سعر البند * الكمية المنقذة)				حتى			
٢٢ فبراير ٢٠٢٣				٢٢ فبراير ٢٠٢٣			
الإجمالي القيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (٢ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (٢ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١ع)	تاريخ العقد	المعامل المتغير (ك)
٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%٢٠	
٢٢,٣٧	٢٢,٣٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%٢٠	
٤٩,٥٦	٤٩,٥٦	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%٢٠	
٩٩,٨٢	٩٩,٨٢	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%٢٠	
١٢٦,٤٨	١٢٦,٤٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%١٥	
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%١٥	
٣,٨٣	٣,٨٣	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%١٥	
٣٢٥,١٢	١٨,٩٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%١٠	
٧٢٤,٨٠	٣٠,٦١٤	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	%٦٥	
	٤٩,٤٩	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%١٠	
	٦٧٥,٣١	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	%٥٥	
	٣,١٢	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%١٠	
	٥٠,٢٩	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	%٦٥	
	١٧٤,٢٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	%١٠	
	٢٥٩٤,٦٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	%٦٠	
٤١٩٩,٥٢							

٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨٥				٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨٥			
شهر التنفيذ	الكمية المنقذة	سعر البند (جنية)	عناصر البند المتغير	بيان الأعمال	رقم العقد	الكمية المنقذة	سعر البند (جنية)
٤/٢٠٢٣	١٥٨,٣١	٢٠,٠٠	سولار	اعمال الحفر في جميع أنواع التربة معاد التربة الصخرية والمتوسطة	٢م	١٥٨,٣١	٢٠,٠٠
	١٢١,٩٧	٢٣,٠٠	سولار	اعمال الحفر في التربة المتوسطة باستخدام البلور	٣م	١٢١,٩٧	٢٣,٠٠
	٧٩,٦٧	٧٨,٠٠	سولار	اعمال الحفر في التربة الصخرية	٢م	٧٩,٦٧	٧٨,٠٠
	٢٩٨,٠١٥	٤٢,٠٠	سولار	اعمال الحفر في التربة المتوسطة باستخدام البلور	٢م	٢٩٨,٠١٥	٤٢,٠٠
	٩٤,٤٠	٢٢٤	سولار	اعمال الحفر في التربة المتوسطة باستخدام البلور	٢م	٩٤,٤٠	٢٢٤
	٠,٠٠	٢٤٨	سولار	تكسير كسارات مسافة النقل ٤٠ كم	٣م	٠,٠٠	٢٤٨
	٨,٠٠	٨٠	سولار	مسافة النقل ٦٠ كم	٣م	٨,٠٠	٨٠
	١٧٣,١٠	٢٧,٥٠	سولار	اعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانه عاديه او مساحه	٣م	١٧٣,١٠	٢٧,٥٠
	١٧٣,١٠	٢٧,٥٠	سولار	اعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانه عاديه او مساحه	٣م	١٧٣,١٠	٢٧,٥٠
	٨٥,٠٠	١٤٦,٠٠	بيتومين	اعمال إنشاء طبقة تشريب mc0	٢م	٨٥,٠٠	١٤٦,٠٠
	٨٥,٠٠	١٤٦,٠٠	سولار	اعمال إنشاء طبقة رابطة	٢م	٨٥,٠٠	١٤٦,٠٠
	٨٥,٠٠	١٤٦,٠٠	بيتومين	اعمال إنشاء طبقة رابطة	٢م	٨٥,٠٠	١٤٦,٠٠
	٨٥,٠٠	٩,٢٠	سولار	اعمال إنشاء طبقة RC	٢م	٨٥,٠٠	٩,٢٠
	٨٥,٠٠	٩,٢٠	بيتومين	اعمال إنشاء طبقة RC	٢م	٨٥,٠٠	٩,٢٠
	٣١٢,١٩	١٤,٠٠	سولار	اعمال إنشاء طبقة سطحية	٢م	٣١٢,١٩	١٤,٠٠
	٣١٢,١٩	١٤,٠٠	بيتومين	اعمال إنشاء طبقة سطحية	٢م	٣١٢,١٩	١٤,٠٠
الإجمالي				الإجمالي			

مهندس المشرف
مهندس الجسور
مدير عام المشروعات
رئيس الإدارة المركزية

١/٢
١/٢
١/٢
١/٢

١/٢
١/٢
١/٢
١/٢

١/٢
١/٢
١/٢
١/٢

١/٢
١/٢
١/٢
١/٢

جملہ ظروف الیہ - ۴۰۰ روپے
 ۵۶۹,۰۰۰
 جملہ ظروف الیہ - ۴۰۰ روپے
 ۵۵۹,۰۰۰

الاستعمال

۱۲/۰۵/۱۰
 ۵۶۹,۰۰۰

۱۲/۰۵/۱۰

الحاحی نا اعلیٰ
 الیہ
 ۵۶۹,۰۰۰
 ۱۲/۰۵/۱۰
 الیہ