

نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجزأوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
							جنيه	جنيه	جنيه	
اعمال الحفر :-										
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمسابك العمومية وأرشفة التربة الصالحة الرائدة إلى المشاؤون التي تحددها الهيئة لإعادة تشجيرها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارتكاز لحواض الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المستخدمة والمناسيب طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه عن كل ١ كم زياده	٢٣,٦٠ ✓	م	٠,٠٠	١٤٢,١٠٠,٠٠	١٤٢,١٠٠,٠٠ ✓	جارى	٣,٣٥٣,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٥٣,٥٦٠,٠٠	التقارير(المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد
يتم احتساب علاوة ٢ جنيه / م ٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطاطع ومنازل	٢٥,٦٠	م	٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠	جارى	٣٤٠,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٤٨٠,٠٠	المعدات متواجدة
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمسابك العمومية أو نقل التربة الصالحة الرائدة إلى المشاؤون التي تحددها الهيئة لإعادة تشجيرها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارتكاز لحواض الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المستخدمة والمناسيب طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات والتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٧٠ ✓	م	٠,٠٠	٤,٢٢٠,٠٠	٤,٢٢٠,٠٠ ✓	جارى	١١٢,٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٧٧٤,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على لبند الآلي		م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
١- تحميل ونقل ناتج الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- ارتكاز الحوض الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أربعة مطاطة للمواصفات وتشجيرها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكاف. (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٠٪ ورشها بالمياه الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالحراست للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجمع مستعملات طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١.٥ جنيه لكل كيلومتر زيادة		م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجدون المكاتب والكرفانات متواجدة	
١- ذات ابعاد (٢٠٠٠*١٠٠) كم / كم	٦١,٧٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين سلامة المرور ومستلزمات الامان متواجد
ب- ذات ابعاد (٣٠٠٠*٢٠٠) كم / كم	٧١,٩٠ ✓	م	٠,٠٠	١٩,٤٠٠,٠٠	١٩,٤٠٠,٠٠ ✓	جارى	١,٣٩٤,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٤,٨٦٠,٠٠	
ج- ذات ابعاد (٤٠٠٠*٣٠٠) كم / كم	٨٤,٣٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال الردم :-										
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتره مطابقه للمواصفات وتشجيرها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي .	٤٤,٦٠ ✓	م	٠,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠ ✓	جارى	٢١٧,٧٨١,٨٠	٠,٠٠	٢١٧,٧٨١,٨٠	
على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % الجزء الفرعية .	٤٤,٦٠ ✓	م	٠,٠٠	٤,٧٧٤,٠٠	٤,٧٧٤,٠٠ ✓	جارى	١٩٧,٦٤٣,٦٠	٠,٠٠	١٩٧,٦٤٣,٦٠	
على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ % الجزء العلوي.	٣٥,٠٠ ✓	م	٠,٠٠	٦,٦٨٩,٠٠	٦,٦٨٩,٠٠ ✓	جارى	٢٣٤,١١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤,١١٥,٠٠	
على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ % (الجزء السفلي .	٥٠,٤٠ ✓	م	٠,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠ ✓	جارى	٨٢٣,٨٣٨,٤٠	٠,٠٠	٨٢٣,٨٣٨,٤٠	
قيمة المادة الحجرية (٣٦ * ١٢٣ * ١٢٥)	٤٣,٥٠	م	٠,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠	جارى	٧١١,٠٥١,٠٠	٠,٠٠	٧١١,٠٥١,٠٠	
علاوة مسافة نقل ٢٢ - ٢٠ = (٣٠ * ١,٤٥)	٥٠,٠٠	م	٠,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠	جارى	٨١,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٧٣٠,٠٠	
استخدام بلدوز في التحجير للارض المتماسكة		م	٠,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠	١٦,٣٤٦,٠٠	جارى	٧,٤٦٧,٧٣٣,٨٠	٠,٠٠	٧,٤٦٧,٧٣٣,٨٠	
إجمالي										
سبع ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألفا وسبعمئة وثلاثة وثلاثون جنيها وثمانون ألفا ومائة وخمسة وأربعين										

يعتمد ...
رئيس الأمانة المركزية
م / كمال محمد نصر طبع

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
التوقيع /
م / مشيرة السيد
مستشار / مصطفى عبدالجواد
(المعتمد)

مهندس /
التوقيع /
م /
مستشار /

مهندس /
التوقيع /
م /
مستشار /

مهندس /
التوقيع /
م /
مستشار /

شروع شركة الشرف
١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣
هيم محمد عبدالعزيز
للمقاولات العمومية
٤٧٠٠٣٠٢ / ٢٥
١٥ / ٠٠٣٠٢ / ٢٥

