

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقناطر

مستخلص رقم { ٣ } جارى

عن عملية

أعمال الجسر الترامى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان }
لتنفيذ المسافة من الكم ١٥,٦٠٠ إلى الكم ١٦,٨٠٠ بطول ١,٢ كم أتجة بليس بالأسر المباشر

٢٠٢٤ / ٣ / ٧

مع شركة روتاك للمقاولات العامة

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ١٣

المقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٢٠٦

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري بماتى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		شبه	ق					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
بند تم تنفيذها طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٣ وزيادة البيوتمين ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ و زيادة قيعبة السوار ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣	حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ م	٢٣	٦٠	٥١٠٠٠	١٧٠٠٠	٦٨٠٠٠	جاري	١٦٠٤٨٠٠	-	-	-	١٦٠٤٨٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١-٢	مسافة النقل { ٢٠,٥٠ كم x ١,٥٥ }	٢٥	٦٠	٢٠٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	جاري	٤٠٩٦٠٠	-	-	-	٤٠٩٦٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
	مسافة النقل { ٨,٥٠ كم x ١,٥٥ }	٢١	٥٢٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جاري	٤٣٠٥٠٠	-	-	-	٤٣٠٥٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
	مسافة النقل { ٨,٥٠ كم x ١,٥٥ }	٨	٩٢٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٣٠٠٠	جاري	٥٦٢٢٧٥	-	-	-	٥٦٢٢٧٥	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٢-٢	حفر في التربة المتناسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٢٦	٧٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٢٦٧٠٠٠	-	-	-	٢٦٧٠٠٠	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
							الإجمالي	٣٢٧٤١٧٥	-	-	-	٣٢٧٤١٧٥	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
														بمعرفة الشركة باستخدام الملاصقات الإرضائية
														والتحضيرية .
														٧- معات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
														بالشخص .
														٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى لأعمال .
														١١- تم توريد عدد (١) حاسب الى بمشغلته لمركز
														المعلومات بالهيئة .
														مهندس العملية
														التوقيع



مهندس الإشراف الأسم **محمد محمد** التوقيع **محمد محمد** أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره قريبة من ٨٠,٠٠٠ جنيه مصري صرفها للمقاول
مدير الأعمال الأسم **ياسر حجاج** التوقيع **ياسر حجاج** تحريراً في سنة **٢٠٢٣** الحساب الجاهل
مهندس الشركة الأسم **أحمد عبدالعزیز** التوقيع **أحمد عبدالعزیز** يدفع إلى القاول مبلغ : ١٤١١٥٧٥,٠٠ جنيه على الحساب الجاهل
أحمد عبدالعزیز
ملحوظة : غير النوار بمك الشروط أعتدت من نهائياً
ع.ح.ع.



٢٠٢٣ / ٣ / ٧

مَقْأول : شركة روتاك للمقاولات العامة .

..... : لُتصديق

.....: زانية

وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنني تسلمت