


عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق القمامية إلى تقاطع طريق السويس قطاع (٤)
بطول ١٥ كم العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢ تنفيذ شركة عبر المحيطات للتجارة والمقاولات .
فروق الأسعار لبند الكهرباء مستخلص رقم (٦) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/٢٤ حتي ٢٠٢٤/٦/٢٣

عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ
الحديد	٢٩٨,٦	٤١٢,٨
الأسمنت	٦٥٨,٨	١٩٢٧,٧
الكابلات		

رقم البند	بيان البند	بيانات التعاقد		الكمية	القيمة الأعمال	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية عند التنفيذ	نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
		الوحدة	الفئة										
٢	فك ونقل عمود إنارة كامل بالكشاف	بالعدد	٤٠٠٠	١١	٤٤٠٠٠	٣٠	١	الأسمنت	ك	٢٩٨,٦	٤١٢,٨	٠,٠٧٦٤٩	٣٣٦٥,٥٧
١٠	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٣×١٥٠×٧٠مم)	بالمتر	٦٢٥	٥١٠	٣١٨٧٥٠	٣٠	١	الأسمنت	ك	٢٩٨,٦	٤١٢,٨	٠,٠٧٦٤٩	٢٤٣٨١,٢٧
١١	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٤×٦٠مم)	بالمتر	٢٥٠	٣٣٠	٨٢٥٠٠	٣٠	١	الكابلات	ك	٦٥٨,٨	١٩٢٧,٧	١,٣٤٨٢٥	٤٢٩٧٥٦,٠٩
١٥	نقل وتركيب لوحة ربط	بالعدد	٦٠٠٠	١	٦٠٠٠	٣٠	١	الأسمنت	ك	٢٩٨,٦	٤١٢,٨	٠,٠٧٦٤٩	٦٣١٠,٤٤
الإجمالي													٥٧٥٩٦٢,٢٣



التوقيع (النا)

م / كرم ناشد معوض
مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية

التوقيع ()
م / هناء عبد الخالق كامل
مهندس كهرباء

التوقيع ()
من الشركة المنفذة

التوقيع ()
من الشركة المنفذة

١٧٠٠ ٠٧٠,٩٦٥,٢٠

١٧٠٠

٠٧٠,٩٦٥,٢٠

١٧٠٠

٠٧٠,٩٦٥,٢٠

١٧٠٠ ٠٧٠,٩٦٥,٢٠

١٧٠٠ ٠٧٠,٩٦٥,٢٠
١٧٠٠ ٠٧٠,٩٦٥,٢٠
١٧٠٠ ٠٧٠,٩٦٥,٢٠

٠٧٠,٩٦٥,٢٠