

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى خطاب سيادتكم (مرفق ١) بخصوص عملية اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨ إلى الكم ٣٤ بطول ٦ كم (اعمال طرق - اعمال كباري - ٥ بربخ) تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء والمتضمن دراسة التعويضات وفروق الأسعار للمستخلصات (٤-٣-٢-١). نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دراسة التعويضات لمستخلصات جاري رقم (٤-٣-٢-١) بعد المراجعة بناءً على طلب سيادتكم.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو صرف التعويضات للشركة في حاله الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه مسبقاً من فروق الأسعار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تدريراً في: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣
مرفقات عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان





السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الحادية عشر

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق طيه دراسة التعويضات و فروق الاسعار الخاصة بعملية تطوير و رفع كفاءة طريق
(السويس/العين السخنة) و لطريق الدائري فى المسافة من كم ٢٠ حتى الكم ٢٨ (المنطقة الحادية عشر -جنوب
سيناء) للمستخلصات رقم (١ حتى ٤) - تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد و البناء ..

برجاء التكرم بالأحاطة والمراجعة و اتخاذ اللازم حيث ان البنود المستخدمة من قرار مجلس
الوزراء للتعويضات مناسب لبنود العملية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق
مهندس /
"محسن زهران"

تحريرا في ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣

محافظ الإشراف
المحسنة النوى العاصمى

٢٠٠
٩/١٨



السيد المهندس، / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨ إلى الكم ٣٤ بطول ٦ كم (اعمال طرق - اعمال كباري - ٥ بريدج) تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

- العقد رقم: 2022/2021/575 بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

- بالإحالة إلى خطاب الشركة المنفذة للعملية عالية (مرفق ١) بخصوص طلبها مراجعته واعتماد مستخلصات فروق أسعار جاري رقم (٤,٣,٢,١) المقدمة وذلك لاحتسابها طبقاً لنشرة المنتجين فبراير / مارس ٢٠٢٣ واعتبارها بديلة لمستخلصات فروق الأسعار السابق إرسالها لسيادتكم جاري (٣,٢,١).

- نتشرف بان نرفق طية لسيادتكم مستخلصات فروق أسعار رقم (٤,٣,٢,١) للعملية عالية.

- بقيمة : ٩٠,٤٨٥,٠٤٣.٢٤ جنيهاً (فقط تسعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً وأربعة وعشرون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠.

- مع التفضل بالعلم بانه تم احتساب قيمة فروق الأسعار للأعمال الصناعية طبقاً لخطاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري (مرفق).

برجاء التكرم بالإحالة والتوجيه بالأمر نحو المراجعة والصرف للخدمة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه مسبقاً ودفعلها بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠

عدد المرفقات: ()

عدد ١ مستخلص فروق أسعار

إستماره ٥٠ ح.

خطاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس، /

أحمد الطحان

وراد رقم: ٧٥٩١ م
التاريخ: ٨/٤٤/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ..

بخصوص : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) وللطريق الدائري حوله في
المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨ (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) تنفيذ شركة السعداء ح. ب
للتشييد والبناء

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اجمالي نسب التعويضات من تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ الي ٢٠٢٣/١/٣١
للمشروع عالية لمستخلصات ١ - ٢ - ٣ - ٤ وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة
٢٠٢٣ بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

- مرفق التعويضات لمستخلص ١ - ٢ - ٣ - ٤ .
- فروق الاسعار المقدمة لمستخلص ١ - ٢ - ٣ - ٤ .
- فروق الاسعار في فترة التوعيض ^{التحويل} .
- مرفق المستخلصات

رئيس القطاع
م سيد سليمان

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
محل تجاري : ٢٠١١٧٢ ، شركة مملوكة مصرية - مركز علم
رقم الترخيص المصري : ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١ (هـ)
ملف ضريبي : ٠٠ - ٤١٠ - ٥٠٣٩ - ٥٠١

٢٠٢٣/٨/٢٠
٢٠٢٣/٨/٢٠

شركة مساهمة مصرية - سجل تجاري : ٢٠١١٧٢ عضوية تشييد و بناء ٩٤٦ بطاقة ضريبية رقم : ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١
ملف ضريبي : ٠٠ - ٤١٠ - ٥٠٣٩ مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة

١١ شارع ٣١٠ الشطر الرابع - المعادي الجديدة - امام مستشفى الهيئة العربية للتصنيع

25182120



info@elsoadaa.com

27041297



www.elsoadaa.com



اجمالي التعويضات لمشروع اتصال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق
الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم الطريق الرئيسي والشاحنات في المسافة من كم (20)

الفترة من 31/1/2023 الى 1/3/2022

بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 8 لسنة 2023 وتوجب العقد رقم 2022/2021/575 المؤرخ في 18-1-2022

اجمالي فروق الاسعار	التاريخ	اجمالي التعويض	رقم المستخلص
6,182,004.19	من : 2022/8/10 الى 2022/2/3	5,515,493.71	1م
3,046,918.07	من : 2022/10/24 الى 2022/8/11	3,699,325.82	2م
9,084,280.61	من : 2022/12/31 الى 2022/10/25	11,069,406.59	3م
2,212,598.14	من : 2023/3/30 الى 2023/1/1	3,529,937.04	4م
20,525,801.01		23,814,163.15	اجمالي التعويض

الشركة المنفذة




الفرق
3,288,362.14

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
محل تجارى : ٢٠١٧٢ , شركة مساهمة مصرية - مركز علم (
رقم الترخيل الضريبي : ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١ (هـ)
ملف ضريبي : ٤١٠ - ٥٥ - ٠٠٠ - ٥ - ٠٠١

مستخلصات شركة السعداء جروب لاعمال الطرق
مشروع السويس - السخنة من شهر فبراير 2022 حتى شهر مارس 2023

م	المستخلص
1	مستخلص 1 من تاريخ 3 / 2 / 2022 وحتى تاريخ 10 / 8 / 2022
2	مستخلص 2 من تاريخ 11 / 8 / 2022 وحتى تاريخ 24 / 10 / 2022
3	مستخلص 3 من تاريخ 25 / 10 / 2022 وحتى تاريخ 31 / 12 / 2022
4	مستخلص 4 من تاريخ 01 / 01 / 2023 وحتى تاريخ 30 / 03 / 2023



تنفيذ: شركة السعداء الجروب
المدة 75 يوم
مستخلص 2 شاملة المدة من : 2022/8/11 الى 2022/10/24


الفترة من 1/3/2022 الى 31/1/2023

إدأ على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 8 لسنة 2023 وتوجب العقد رقم 2022/2021/575 المؤرخ في 18-1-2022

رقم البند	نوع العمل	رقم الصفحة	الوحدة	الكمية الحالية ل 75 يوم	الفئة الاصلية	الكمية ل 21 يوم	نسبة التعويض	الإجمالي	الكمية المنفذه لشهر اغسطس	الكمية ل 30 يوم	نسبة التعويض	الإجمالي	الكمية المنفذه لشهر سبتمبر	الكمية ل 30 يوم	نسبة التعويض	الإجمالي	الكمية المنفذه لشهر اكتوبر	الكمية ل 30 يوم	نسبة التعويض	الإجمالي	ملاحظات
أعمال الطرق																					
6	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 27 كم الخ	9	م3	2200	202	616	7.55%	9394.616	880	9.58%	17029.408	704	11.92%	16951.194	43375.218						
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 28 كم الخ		م3	4700	203	1316	7.55%	20169.674	1880	9.58%	36561.112	1504	11.92%	36393.19	93123.976						
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 29 كم الخ		م3	1100	204	308	7.55%	4743.816	440	9.58%	8599.008	352	11.92%	8559.5136	21902.338						
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 30 كم الخ		م3	2300	205	644	7.55%	9967.510	920	9.58%	18067.88	736	11.92%	17984.896	46020.286						
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 31 كم الخ		م3	6700	206	1876	7.55%	29177.428	2680	9.58%	52889.264	2144	11.92%	52646.349	134713.041						
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 32 كم الخ		م3	1300	207	364	7.55%	5688.774	520	9.58%	10311.912	416	11.92%	10264.55	26265.236						
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 33 كم الخ		م3	200	208	56	7.55%	879.424	80	9.58%	1594.112	64	11.92%	1586.7904	4060.326						
	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة مسافة نقل لا تقل 34 كم الخ		م3	4500	209	1260	7.55%	19882.170	1800	9.58%	36039.96	1440	11.92%	35874.432	91796.562						
	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسبك 28 سم		م2	12200	700	3416	12.88%	307986.560	4880	14.03%	479264.8	3904	15.46%	422490.88	1209742.240						
	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل بمعدل 1.5 كجم/م2 الخ		م2	80400	25	22512	11.18%	62921.040	32160	11.88%	95515.2	25728	12.78%	82200.96	240637.200						
7	توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل بمعدل 0.5 كجم/م2 الخ	10	م2	51600	8.35	14448	11.18%	13487.641	20640	11.88%	20474.467	16512	12.78%	17620.451	51582.559						
8	انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم الخ	12	م2	51500	145	14420	10.57%	221003.130	20600	11.89%	355154.3	16480	13.47%	321879.12	898041.550						
9	انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم الخ	11	م2	51600	125	14448	10.67%	192700.200	20640	11.82%	304956	16512	13.20%	272448	770104.200						
10	اعمال توريد وتركيب مواسير UPVC قطر 12 بوصة ... الخ	13	م.ط	600	480	168	18.54%	14950.656	240	25.00%	28800	192	26.27%	24210.432	67961.088						
13																					3699325.820

اجمالى الطرق

الشركة المنفذة



شركة السعداء جروب للتسيير والبناء
مجل تجاري: ٢٠١١٢، شركة مطبعة مصرية - مركز خلد
رقم التسجيل المصري: ٦٤٠ - ٤٧١ - ٤٠١ (هلم)
اتف مصري: ٠٠ - ٤١٠ - ٢٠٢٩ - ٥ - ٠٠١

جمالى الطرق
الشركة المنفذة
محمد احمد