

فروق أسعار مسافات النقل لعملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } لتنفيذ المسافة من الكم ١٠٠٠ إلى الكم ٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٨٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ١ جاري

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

٢٠٢٣/١١/٠١ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١١/٢٩ حتى ٢٠٢٣/١١/٠١ استلام موقع ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١-٢	مسافة نقل الحفر (سولار)	٨٨٠٠	٩.٩٧٥	٢٨	نوفمبر ٢٣	٢٨	١	٨٧,٧٨٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣,١٤٧.٧٧
٢-٢	مسافة الحفر التربة المتماسكة (سولار)	٢٦٣٠٠	٩.٩٧٥	٢٨	نوفمبر ٢٣	٢٨	١	٢٦٢,٣٤٢,٥٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٩,٤٠٧.٥٣
٢-٣	مسافة نقل الأتربة (سولار)	٦١٧٠.٤٢	٤٧.٨٥	٢٨	نوفمبر ٢٣	٢٨	١	٢٩٥,٢٥٤,٦٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٠,٥٨٧.٧٥
	مسافة نقل الأتربة (سولار)	٩١١٥.٥٥	٢.٣٢	٢٨	نوفمبر ٢٣	٢٨	١	٢١,٤٨٠.٨	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٧٥٨.٣٩
	الاجمالي												٢٣,٩٠١.٤١

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/١١/٠١ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٢/١٤ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ استلام موقع ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢-٣	مسافة نقل الأتربة (سولار)	٢٩.٦٢.٥٨	٤٧.٨٥	١٤	ديسمبر ٢٣	١٤	١	١,٣٩٠,٦٤٤.٤٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٦٨٩٤٧٩٦	٣٤,٤٤٧.١٠
١-٥	مسافة نقل الأساس (سولار)	١٢٥٩	١٠٠	١٤	ديسمبر ٢٣	١٤	١	١٢٥,٩٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٢,٤٤٧.١٠
	مسافة نقل الأساس (سولار)	١٢٥٩	٢٣.١	١٤	ديسمبر ٢٣	١٤	١	٢٩,٠٨٢.٩٠	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٢٦٨٩٤٧٩٦	٧٨٢.١٨
	الاجمالي												٤٢,٦٩٨.٠٢

٦٦,٥٩٩.٤٣

٣٧,٩٢١,٧٥



مدير المشروع

مدير المشروع

احتمال ضرر صافیات النقل ۵۲۰.۱

۱- محظوظ

۵۶۱۰,۱

دوٹا ۱۶۱۹,۷

۵.۹,۰.۴, ۰.۲

۱۲۷۶

۱۱۸,۲

۴۷۲۰,۷

اولم (المنع)

۵۰۳۸

۴۴۷۵,۷