

رقم البند	نوع العمل	الفترة		مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الاصلاح التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاصلاح التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاصلاح الذي		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قروش	جنية					قروش	جنية		قروش	جنية	
1	بالمتر المكعب أعمال تفصيل ونقل أثرية صالحة للردم من المحاجر المتعددة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيب بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن ١٠٠٪) ورشها بالمياه الصلبة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل حتى ٢٠ كم .	0	68.7	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	تراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهتمس العملية متواجد - قصى العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير - والآلة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة - السياره غير متواجده
2	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والإزاحة والمتنوعة بالرض الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الآتوماتيكية على البارد مع تواجد سارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط واستخدامها في استكمال الطائرات والاكتاف والميول الجانبية والفئة تشمل نقالة وعلى الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٧٠/٦٠ والمستحبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة مل ما يلزم لنحو العمل والفئة شاملة بالمتر المكعب .	0	460	0	2600.00	2600.00	0	1196000	0	0	1196000	0	
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠٠٪ ولا يزيد نسبة التآكل بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٠٪ وفردها باستخدام آلات التسيب الدورية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند يجمع مشتعلات طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ٢٠ كم .	0	270	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مبيت بسبك ٢٥ سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة مع والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالى والخلط و كل ما يلزم لنحو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف الطريق القام وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائى المطلوب .	0	78	0	32200.00	32200.00	0	2511600	0	0	2511600	0	
5	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضفاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	0	4420	0	848.00	848.00	0	3748160	0	0	3748160	0	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تخريب من البتومين السائل متوسط التقاير (MC30) بمعدل (1.2 كم/م ²) ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	0	60.3	0	32200.00	32200.00	0	1941660	0	0	1941660	0	
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٦٠/٧٠ واد شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها طبقا للفئة تشمل إجراء التجارب العملية والتحليل على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	0	321.27	0	32200.00	32200.00	0	10344894	0	0	10344894	0	
	الإجمالي							19742314	0		19742314	0	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الشركة :- م / محمد راضى على

مهندس الإشراف :- م / محمود عثمان على

مدير الأعمال :- م / عماد إبراهيم إبراهيم

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

خالد سعد على

