

عقد رقم (٤٤١٥١/٤٦٩)

فروق أسعار عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا مرحلة ثانية

شركة ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

الفتح الفني ٢٠٢١/٩/٠٨

استلام موقع ٢٠٢٢/١/٢

مستخلص ٨ جاري حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣

٢٠٢٣ حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٣

الرقم القياسي للبيوتمين والسولار ثابت خلال فترة التنفيذ

البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ ع	ع	المعامل	فروق السعر
خط (سولار)	٢٥	٢٥٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٨,٧٥٠,٠٠٠	٠,٢	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٤٧٩٣٤٩١٩	٤١٩,٤٣
طبقة رابطة أسم (سولار)	٦٤٠٠	١٣١	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٨٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٥٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٣٥٩٥١١٨٩	٣٠,١٤١,٤٨
طبقة رابطة أسم (بيتومين)	٦٤٠٠	١٣١	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٨٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٥٥	٦٢٢	٤٣٦,٣	٠,٢١٢٨١٢٢٨٥	١٧٨,٤٢١,٨٢
سطحية (سولار)	٢٣٧٠	١٢٨	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٠٣,٣٦٠,٠٠٠	٠,٥٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٣٥٩٥١١٨٩	١٠,٩٦٦,١٥
سطحية (بيتومين)	٢٣٧٠	١٢٨	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٠٣,٣٦٠,٠٠٠	٠,٥٥	٦٢٢	٤٣٦,٣	٠,٢٣٤٠٩٣٥١٤	٧١,٥١٤,٦١
نريم (سولار)	١٨	١٩٠٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٤٢,٢٠٠,٠٠٠	٠,٥٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٣٥٩٥١١٨٩	١,٢٢٩,٥٣
نريم (بيتومين)	١٨	١٩٠٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٤٢,٢٠٠,٠٠٠	٠,٥٥	٦٢٢	٤٣٦,٣	٠,٢٣٤٠٩٣٥١٤	٨,٠٠٦,٠٠
حفر قربة (سولار)	٣٦٥	٣٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	١٠,٩٥٠,٠٠٠	٠,٢٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٥٩٩١٨٦٤٨	٦٥٦,١١
الاجمالي												٣٠,٣٧٥,٧٠

٢,٤٥٥٥١

مستخلص ٨ جاري

إمبار يسري محرم



صوفہ ممبائی ۲۰۴۵۴۵۰۰

۱۵۵۵۷/۵۰ ضلع انعام
۷۲۵۷/۸۰ دھاتی
۵۵۰۰/۴۵ ت.پ.ص

۵۵۴۸۰/۵۵

۷۰۰۰۰ لکھ
۱۵۰۰۰
۴۹۴/۶۵
ت.پ.ص
ت.پ.ص