


عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٢.٢.١) (محور الميوطية - كوبري المنيب - كوبري الأنوس)
 ٢٠٢٣/١٢/١٥ إلى ٢٠٢٣/٨/١٦ من خلال الفترة من (٢) جاري خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٦ إلى ٢٠٢٣/١٢/١٥
 فروع الأسعار لبنود الكمراء مستخلص رقم (٢)



عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الأرقام القياسية من تاريخ العقد فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ نوفمبر ٢٠٢٣
سولار	٣٥٣,٦	٤١٧
حديد	٨٧٣,٦	١٤٢٤,٨
الومنيوم	٣٤٤,٣	٣٢٧,٩
أسمنت	٢٩٩,١	٣٤٧,٥

بيانات التعاقد									
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل
				قيمة الأعمال	ك				
١	نقل وتركيب عامود إنارة	بالعدد	٦	١٥٠٠٠	نوفمبر	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦
٩	كابل ألومنيوم ٧٠×١٥×٣مم	بالمتر	٥٩٥	٣٨٦٧٥٠	نوفمبر	٣٠	١	حديد	٨٧٣,٦
								ألومنيوم	٣٤٤,٣
								أسمنت	٢٩٩,١
								حديد	٨٧٣,٦
١٠	كابل ألومنيوم ١٦×٤مم	بالمتر	١٧٤١	٣٤٨٢٠٠	نوفمبر	٣٠	١	ألومنيوم	٣٤٤,٣
								أسمنت	٢٩٩,١
								ألومنيوم	٣٢٧,٩
								أسمنت	٣٤٧,٥
١١	سلك هوائي ٣٥مم	بالمتر	١٥	١٢٠٠	نوفمبر	٣٠	١	ألومنيوم	٣٤٤,٣
								ألومنيوم	٣٢٧,٩
١٢	سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢	بالمتر	٣٢	١٦٠٠	نوفمبر	٣٠	١	ألومنيوم	٣٤٤,٣
								سولار	٣٥٣,٦
١٤	نقل وتركيب لوحة توزيع	بالعدد	٣	١٥٠٠٠	نوفمبر	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦
								سولار	٣٥٣,٦
١٥	نقل وتركيب لوحة ربط	بالعدد	٤	١٢٠٠٠	نوفمبر	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦
								سولار	٣٥٣,٦
١٦	نقل وتركيب عامود لوحة	بالعد	٤	١٠٠٠٠	نوفمبر	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦
								سولار	٣٥٣,٦
٢٩	إصلاح وصيانة محول قدرة ٣٠٠.ف.أ	بالعدد	١	١٠٠٠٠٠	نوفمبر	٣٠	١	ألومنيوم	٣٤٤,٣
								سولار	٣٥٣,٦

الإجمالي

١١٨٥٠٢,٥٥

التوقيع: محمد بن كهرماء

م / أمين مصطفى إبراهيم

مدير إدارة الهندسة الكهربائية والكهربائية

التوقيع: (م)

م / أمين عبد الفتاح

مدير إدارة الهندسة الكهربائية والكهربائية

شركة

١٥/٨/٢٠٢٣

١٥/٨/٢٠٢٣

الدستور

٥٩٥٥/١٥	
٢١٠٥/٢٥	
١١٥٨/٦٠	
٢٠٤٧/٥٠	
١٢٥-٦١٢	

١٠٥٥ ٩٦١٥٥

٥٦٤٤/٩٥٢

٩٩٦٥٢/٥٠-٩٩٦٥٢

١١٨٥٥٤/٥٥٢

