

مستخلص رقم { ۱ } جاری

عن عملية

تنفيذ كوبرى سيارات أعنى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف

ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبیس }

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٦

بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٥ مع شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير

العقد رقم ١٠٩٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

لعقود

البند	الفئة		المرحلة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
حويلة مبرورية لزوم تأمين سلامة المرور	-	٥٥٠٠٠	عدد	-	١,٣	١,٣	جارى	-	١٦٥٠٠	-	-	-	١٦٥٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
تركيب ماكينة الخوازيق	-	٢٧٠٠٠٠	عدد	-	٢	٢	جارى	-	٥٤٠٠٠٠	-	-	-	٥٤٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
تنفيذ خوازيق قطر ١ م	-	٤١٠٠	ط.م	-	١٢٤٨	١٢٤٨	جارى	-	٥١١٦٨٠٠	-	-	-	٥١١٦٨٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
اختبار تحميل على خازوق غير عامل	-	١٩٨٠٠٠	عقد	-	١	١	جارى	-	١٩٨٠٠٠	-	-	-	١٩٨٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
اختبار تحميل على خازوق عامل	-	١٥٨٠٠٠	عدد	-	١	١	جارى	-	١٥٨٠٠٠	-	-	-	١٥٨٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الاعلانية للمشروع
وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	-	٤٤٠٠٠	طن	-	٩٢	٩٢	جارى	-	٤٠٤٨٠٠٠	-	-	-	٤٠٤٨٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
							الإجمالى	-	١٠٠٧٧٣٠٠	-	-	-	١٠٠٧٧٣٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
														٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى لأعمال مهندس العملية
														الأسم
														التوقيع
														٣ محمد المنصور
														يعد ١٠٠٧٧٣٠٠
														٩٥٧٢٤٢٠١
							الإجمالى العام	-	١٠٠٧٧٣٠٠	-	-	-	١٠٠٧٧٣٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
 مهندس
 سلوى سامي صالح

جنيہ سبق صرفہا للمقاو

الأستشارى العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٠٧٧٣٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأستاذ الدكتور
مدير الأعمال الأستاذ
استشاري المشروع الأستاذ
مهندس الشريعة الأستاذ

أقر بأ
تحرر

سنة
 روجع فوجد على صحة
 سنة
 أقر بصحة ذلك

(٢٤١)

مستخلص رقم { ٢ } جارى

عن عملية

تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف

ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبس }

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٦

بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٥ مع شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير

العقد رقم ٢٠٢٣ / ١٠٩٨

لعمود

البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش	جنيه						
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٥٥٠٠٠	-	٠,٣	٠,٣	١٦٥٠٠	-	١٦٥٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- تركيب ماكينة الخوازيق	٢٧٠٠٠٠	-	٢	٢	٥٤٠٠٠٠	-	٥٤٠٠٠٠	٢- تركيب ماكينة الخوازيق
٣- ل تنفيذ خوازيق قطر ١ م	٤١٠٠	-	١٢٤٨	٧٥٦	٨٢١٦٤٠٠	-	٨٢١٦٤٠٠	٣- ل تنفيذ خوازيق قطر ١ م
٤- اختبار تحميل على خازوق غير عامل	١٩٨٠٠٠	-	١	١	١٩٨٠٠٠	-	١٩٨٠٠٠	٤- اختبار تحميل على خازوق غير عامل
٥- اختبار تحميل على خازوق عامل	١٥٨٠٠٠	-	١	١	١٥٨٠٠٠	-	١٥٨٠٠٠	٥- اختبار تحميل على خازوق عامل
٦- ل حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٠٠	-	٣	٣	١٧٢٠٠٠	-	١٧٢٠٠٠	٦- ل حفر ميكانيكى بين الخوازيق
٧- ل ردم من ناتج الحفر	٥٥	-	٣	٣	٢٥٨٥٠	-	٢٥٨٥٠	٧- ل ردم من ناتج الحفر
٨- مانه عادية للبلطات والأساسات	٢١٠٠	-	٣	٣	١٤٧٠٠٠	-	١٤٧٠٠٠	٨- مانه عادية للبلطات والأساسات
٩- مانه مسلحة للمخدرات والأساسات	٢٨٥٠	-	٣	٣	٣٨٤٧٥٠٠	-	٣٨٤٧٥٠٠	٩- مانه مسلحة للمخدرات والأساسات
١٠- مانه مسلحة للأعمدة والاكتاف والحوائط	٣٧٠٠	-	٣	٣	٦٤٠١٠٠	-	٦٤٠١٠٠	١٠- مانه مسلحة للأعمدة والاكتاف والحوائط
١١- بد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	٤٤٠٠٠	-	٩٢	٥٤٣	٢٧٩٤٠٠٠٠	-	٢٧٩٤٠٠٠٠	١١- بد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر
١٢- ل عزل على البارد دهان وجهين	٦٠	-	٢	٢	١٠٣٦٢٠	-	١٠٣٦٢٠	١٢- ل عزل على البارد دهان وجهين
١٣- الإجمالي					٤٢٠٠٤٩٧٠	-	٤٢٠٠٤٩٧٠	١٣- الإجمالي
١٤- الإجمالي العام					٤٢٠٠٤٩٧٠	-	٤٢٠٠٤٩٧٠	١٤- الإجمالي العام

مهندس العملية

الاسم

التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
٢٩٩٠٤٧٠٠٠



مهندس الإدارة المركزية

مهندس : سالى

سلى سامى صالح

٢٠٨٥

٣٠/١٠/٢٠٢٤

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣١٩٢٧٦٧٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الاسم
مهندس الشركة الاسم
سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك
التوقيع

