

مشروع أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان)
في المسافة من إدفو حتى أسوان
(القطاع السادس) "المرحلة الأولى"



مستخلص رقم (01) جاري

2024/01/11

حتى 2023/12/12

مكتب مجموعة سيقف كاد للإستشارات الهندسية

العقد رقم (784 / 2023 / 12 / 03) بتاريخ 2024 / 2023 / 784

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / اختامي	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جديه	جديه									
2	رفع مساحي إشرية بعرض 50م على جانبي المسار وذلك للمسارات الإبتدائية للمشروع قبل تعديل المسار	كم.ط	4,500.00	0	0	104.00	104.00	جاري	468,000.00	0.00	468,000.00	1- براسي نموذج التعاقد و كراسة الشروط.
5	تثبيت ورصد نقاط تحكم للمشروع باستخدام أجهزة GPS وذلك للمسار النهائي	عدد (نقطة)	3,600.00	0	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	468000.00	
الإجمالي												#NAME?

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قد رطبت صحتها إلى المقاول
تحريراً في: 2024 / 1 / 1
بفتح المقاول مبلغ
مطلوبة: الفئات
تحريراً في: 2024 / 1 / 1

رئيس الإدارة المركزية



عبد يحيى كرومر

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس / وليد صالح علي
التوقيع: 2024 / 1 / 1



مكتب مجموعة سيقف كاد للإستشارات الهندسية

تحريراً في: 2024 / 1 / 1

[illegible]