

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب/الطين) المسافة من الكم 391+600 إلى

منطقة الخامسة غرب الدلتا
سكندرية (مطروح)
المنشور على

کشف جاری رقم (2)

المقاول: مكتب خيري البدرأوي الغمري رقم العقد (2023/2022/1894) المؤرخ في 2023/5/2

من 10 /

بيان الأعمال										
رقم	نوع العمل	كمية	وحدة	ملاحظات	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	
					فروش	جنيه	فروش	جنيه	فروش	جنيه
طبقات الأساس										
298	3م	2500	2260	0	2260	0	673,480	0	0	673,480
تم المكعب أصل توريد وفروش طبقة أساس من الأحجار الحشوية المسترجعة نتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والا يزيد نسبة الحمار من مثقل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات معية بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تحريه لوح التحميل عن 10000 نيوتن/م2 والا يزيد نسبة الحمار بهيكل لوس الكالوس عن 30 % والا يزيد الانكماش عن 15 % ويتم فردا على من واستنادا الات التسمية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رصها بالماء الاصطناعي في نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمخراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من طبة المعشلة و الغلة تنشل اجراء التجارب المعشلة والحقلية ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية معددة والبتد بجميع مشتملاته طبقة للمواصلات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو التقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة طبقة لأفدة المنطقة بهذا القسط										
102	3م	2500	2260	0	2260	0	230,520	0	0	230,520
علاوة مسافة النقل لنس 105 كم=1.2*85=102										
25	3م	2500	2260	0	2260	0	56,500	0	0	56,500
علاوة تمصيل رسوم الكثرة والموازن طبقة لاحقة الشركة الوطنية										
الطبقات الخرسانية										
266	2م	8584.097	3550	0	3550	0	944,300	0	0	944,300
المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عتية سمك 15 سم لأرتفاع 10 متر رأسى لحماية الأكتاف والمويل الجانبية 0.8 3م من دولوميت مترج 0.4 3م رمل حرش والاضافات طبقة لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا) على أن تتطابق ومقصور والرمل خالي من الشوائب والظلمة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالفاصل) سمك 2 سم لتعليمات الاستشاري) والبتد بشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل الطبقة للتوصلون إلى المتناسيب سبه على أن تحلق الخرسة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / 2سم وتنشيط المسطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعددة والبتد بجميع مشتملاته طبقة لمواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم إضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسى على أن تتضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسى)										
2200	3م	480	0	152	152	0	334,400	0	0	334,400
يتم حديد خرسانة عتية للقواعد والحمايات والمويل الجانبية تتكون من 0.8 متر 3م سن دولوميت مترج 0.4 متر 3م والاضافات طبقة لتعليمات الاستشاري فبر + سبكا على أن يكون لنس نظيف ومقصور والرمل خالي من الشوائب والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب بالفاصل سمك 2 سم طبقة لتعليمات الاستشاري والبتد بشمل أعمال الحفر وتنشيط المسطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعددة والبتد بجميع مشتملاته طبقة لمواصلات الهيئة العامة للطرق وتعليمات المهندس المشرف										
أعمال التربة المسلحة										
42	2م	21570	20430	0	20430	0	858,060	0	0	858,060
لمسطح توريد وتركيب طبقة من التسنج الصناعي جوبتكتايل للتدخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبق لاصول و الرسومات التفصيلية المعددة و البتد بجميع مشتملاته طبقة لمواصلات المشروع وتعليمات المهندس المشرف . ذات وزن لا يقل عن 400 جم / 2م										
37	2م	12870	0	11900	11900	0	440,300	0	0	440,300
لمسطح توريد وتركيب طبقة من التسنج الصناعي جوبجريد مستورد للتدخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبق لاصول و الرسومات التفصيلية المعددة و البتد بجميع مشتملاته طبقة لمواصلات الهيئة العامة للطرق و الكباري . ذات قوة شد 30 ك . نبوتن في الاتجاهين Biaxial										
إجمالي قيمة المستخلص										
3,097,260										

لفظ: ثلاث ملايين وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان وستون جنيه مصري

اجمالي قيمة المستخلص

مهندسين الاستشاري العام (مستترا)

مكة المكرمة

مدير مشروع الهيئة

احمد بنی ہاشم

ولما رجعت مجدتي زاهر

(م) علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فيها

محلى الاستشارة (المساحة)

والسلامة

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غوب الدنيا

ندوة - ١١ -

١٣١

75

هي الصلابة لها

أرى بأن هذا المساق صحيح و مضبوط وأن المادة المبنية بظهره و فقرها سبق صرحها إلى المقول

Alone:

..... **ملح للمذاول**

المحرطة : الفات غير الواردة بمكة الشروط أعلمت من

.....

12/19/11

إِذَا كَانَتْ الدَّفْعَةُ عَلَى الْحِسَابِ فَيَقْضَى شَتَبُ هَذَا الْقَرَارِ.