

٧
٥٧١٩٢٩٥٠/٨٠
مجموع الفروق

ضمانات	٢٨٥٩٦١٧,٥٥
دفعات	١٢,٧٦٥٠/٥٥
تعليمات	١٥٠٠٠٠/-
استحقاقات	٥٦٦٧٢٦٨,١٠

ضرائب	٢٧٢٢٤٤٥/٢٥
شركة	٤٨٨٠١٦٢٧,٤٥

مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة
تنفيذ شركة اتش ايه للانشاءات - العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٧) خلال الفترة من بداية الأعمال ٢٠٢٤/٧/٣٠ حتي ٢٠٢٤/٩/٣٠

HASSAN ALLAM
CONSTRUCTION

١٤٢٧,٢٥	٠,٥٤٣٩٢٢٢٦١	١٠٧٩,١	٥٦٦	%٦٠	بوتومين	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	٢٦٢٤,٠٠	٦٤	٤١,٠٠	٢م	المترا المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة لصق (RC3000) بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٩
١٣٩,٤٤	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر						
٥٨٨٥١٨٦,٢٢	٠,٥٤٣٩٢٢٢٦١	١٠٧٩,١	٥٦٦	%٦٠	بوتومين	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	١٠٨١٩٩٠٣,٢٠	٥٧٠٦٧	١٨٩,٦٠	٢م	المترا المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وأرد شركة التصريف بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والعقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠
٥٧٤٩٦٠,٣٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر						
٥٧٠٥٧٩٢,٣٩	٠,٥٤٣٩٢٢٢٦١	١٠٧٩,١	٥٦٦	%٦٠	بوتومين	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	١٠٤٩٠٠٨٨,٠٠	٦٢٤٤١	١٦٨,٠٠	٢م	المترا المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وأرد شركة التصريف بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والعقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١
٥٥٧٤٣٤,٢٦	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر						
٢٩٩٩,٢٨	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%١٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	٥٦٤٤٢,٠٠	٨١٨	٦٩,٠٠	٢م	بالمتر المسطح أعمال دهان صافيتو	١٢
١٢١,٥٨	٠,١٠٦٢٧٨٢٨١	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	١١٤٤,٠٠	١٣	٨٨,٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة الخرسانة العادية	١٤
١٨٨٢,١٩	٠,١٠٦٢٧٨٢٨١	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	١١٧١,٠٠	٩٢	١٩٢,٥٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة الخرسانة المسلحة	١٥
٨٦٦,٩٨	٠,١٠٦٢٧٨٢٨١	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	٨١٥٧,٦٠	٤١٢	١٩,٨٠	٥م	بالمتر الطولي هدم وتكسير برصوات بأي نوع ونقل المخلفات للمقالب العمومية وهو العمل هو كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	١٦
٦٣,١٣	٠,١٠٦٢٧٨٢٨١	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	٥٩٤,٠٠	٩	٩٩,٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال حفر استكشافي	١٧
٣٣٥١٦,٩٨	٠,١٠٦٢٧٨٢٨١	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	١,٠٠٠	٨٥	٢٤ - سبتمبر	٣١٥٣٧,٠٠	٢٨٦٧	١١٠,٠٠	٢م	بالمتر الطولي إزالة حواجز بروجي قائمة، والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات الي المقالب العمومية	٢٢
٢٠٩٢١,٣٢	٠,٠٧١٧١٩٤٥٧	٤٨٠,٤	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٠,٩٥	١٢٢	مارس ٢٤ - يونيو ٢٤	٣٠٨٤٤٨,٠٠	٢٣٨٠٠	١٢٩,٦٠	٢م	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أو البصخرة أو تكسير الخرسانة والاسفلت للمقالب العمومية وتطهير وتجهيز الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لتهيئ العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	٢٦
١٧٧٨,٨٣	٠,١٠٦٢٧٨٢٨١	٥٤١,٥	٣٥٣,٦	%٢٠	سولار	٠,٠٥	٧	يوليو ٢٤ -						
١٨,٦٤٠,٢٥٢,٩٤					الاجمالي									

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
مهندسة / مديرة السيد عبدالله



مدير عام الشؤون الادارية والمالية
مهندس / أحمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م/ محمود الشيخ

م/ هاني شحيل

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني
م/ عياد بشري

٤٩٦٣٥