

بند رقم ۱/۱ رضی عنہ

۲۴۲۸۷۷۷

موضوع: اعطای حق

الاستغاثات	۱۷۱۹۴
مناہج الاعمال	۸۵۰۷
الرضایح	۵۵۴۰۱
اجزای	

الصلی ۲۱۸۴۵۱

آراء الریغ للضرب ۱۷۲۷۱۴۱۸۵
للرکة ۲۱۸۴۵۱

شركة مصر

٢٠٢٣/١١/١٥
٢٠٢٣/١١/١٥
٢٠٢٣/١١/١٥

شهر ٨ ← ٢٣ يوم
شهر ٩ ← ٣٠ يوم
شهر ١٠ ← ٣١ يوم
شهر ١١ ← ٣٠ يوم
شهر ١٢ ← ٣١ يوم

حساب رقم ١٢٢٢ / ٢٢ / ٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
طقة الحادية عشر - جنوب سيناء
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
عملية: رقي كفاءة ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

منكرة بخصوص فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عناصر التكلفة الخاصة للتعبئة

الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للاسعار عند التنفيذ				
٧٦٢	٦٨٣,٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٥٦٦
٣٢٠,٦	٣٠٣,٥	٢٨٢,٥	٢٧٩,٦	٢٧٣,٦	٢٣٤,٦
٤١٧	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٥٣,٦

رقم المستخلص	٢٠٢٣/١١/١٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١١/١٥
تاريخ محضر استلام الموقع	٢٠٢٣/١١/١٥
خلال العدة من	٢٠٢٣/١١/١٥ الى ٢٠٢٣/١١/١٥

بيانات التعقد	بيان البلد	الوحدة	سعر البلد التعاقدى	الكمية التي تم تنفيذها خلال مدة المستخلص	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة الزمنية من الى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح القنى	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	اجملى (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض او الخصم =
رصيد و اضافة اسمنت مطبق للشروط و شاقف بالنسب المقررة بالخاطلة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم	طن	١٨٦٠	٥٧,٥	٢٦٠٠٠	١٤٩٥,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٢١	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨٤	%٨٤,٨	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٢٠	٠,٢٤	٣٠٠,٥٤٤,١٧
					١٤٩٥,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٠١	١٥	%١٥,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,٢٠	٠,٣٦	٨٠,١٢٢,٧٧
					١٢٣٦,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٢١	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٢٣	%٢٣,٢	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٧٥	٠,١٤٤	٤١,٣٤٠,٢٤
					١٢٣٦,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٠	%٣٠,٣	٢٣٤,٦	٢٨٢,٥	٠,٧٥	٠,١٥٣	٥٧,٣٩٧,٠٣
					١٢٣٦,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٠/٢١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	%٣١,٣	٢٣٤,٦	٣٠٣,٥	٠,٧٥	٠,٢٢٠	٨٥,٣١٢,٦٨
					١٢٣٦,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٠١	١٥	%١٥,٢	٢٣٤,٦	٢٢٠,٦	٠,٧٥	٠,٢٧٥	٩١,٥٢٥,٥٢
					١٢٣٦,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٢١	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨٤	%٨٤,٨	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٠	٠,١٢	١٢,٦٤٣,٧٥
					١٢٣٦,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٠١	١٥	%١٥,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٠	٠,١٨	٣,٣١٠,٢٢
					١٢٣٦,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٠١	١٥	%١٥,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٠	٠,١٨	٣,٣١٠,٢٢
					١٢٣٦,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٠١	١٥	%١٥,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٠	٠,١٨	٣,٣١٠,٢٢
ج اعمال توريد و رش طبقة تشريب من اقل متوسط النفاير MC 30 بمعدل ١,٢ ن فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا	٢م	٢٧,٥	٢٦,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/١٠/٢١	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٥٣	%٥٣,٥	٥٦٦	٥٦٦	٠,٦٥	٠,١٣٥	٣٠٠,٢٣٦,٨٧	
				٧١٥,٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/١٠/٢١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣١	%٣١,٣	٥٦٦	٦٨٣,٦	٠,٦٥	٠,٢٢٥	٢٤,٣٨٤,٥٧	
				٧١٥,٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٠١	١٥	%١٥,٢	٥٦٦	٧٦٢	٠,٦٥	٠,٢٢٥	٢٤,٣٨٤,٥٧	
				٧١٥,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٢١	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨٤	%٨٤,٨	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٠	٠,١٢	٧,٠٣٨,٨٢	
٧١٥,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/١٥	٢٠٢٣/١١/٠١	١٥	%١٥,٢	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٠	٠,١٨	١,٩١٢,٤٠					

٢٤٧٢٥٠٧٨

الاجملى بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد



مهندس الشركة
محمد عبد السلام جليلي