

فروق أسعار عملية أعمال جسر السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى - أنفاق - أبراج } لتنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } المسافة من الكم ١٠٧٠٠ إلى الكم ٢٠٧٠٠ بطول ٢٠٧ كم

٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩١٠ عقد رقم

شركة روتاك للمقاولات العامة

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣ / ٦ / ٦ حتى ٢٠٢٣ / ٥ / ١٤

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

تاريخ آخر قائمة مطابقة ٢٠٢٣ / ١ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	حفر جميع أنواع التربة (سولار)	٤١٦٩٦	٢٣.٦	٢٤	مايو-٢٣	١٨	٠.٧٥	٣١٨,١٩.٢٠	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٧.٦	٠٠١٠١١٣١٢	٧,٣٨٨.٥٤
		٤١٦٩٦	٢٣.٦	٢٤	يونيو-٢٣	٦	٠.٢٥	٢٤٦,٠٠٦.٤٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥,٩٢٧.٥٣
	حفر في التربة المتماصة ٥ م (سولار)	٢١٨١	٢٦.٧	٢٤	مايو-٢٣	١٨	٠.٧٥	٤٣,٧٧٤.٥٣	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠١٠١١٣١٢	٤,٣٧.٢٤
		٢١٨١	٢٦.٧	٢٤	يونيو-٢٣	٦	٠.٢٥	١٤,٥٥٨.١٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣,٥٠.٧٨
	مسافة النقل (سولار)	٤٣٨٧٧	١٥.٢٢٥	٢٤	مايو-٢٣	١٨	٠.٧٥	٥٠١,٢٠٤.٩	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠١٠١١٣١٢	٥,٠١٥.٨٧
		٤٣٨٧٧	١٥.٢٢٥	٢٤	يونيو-٢٣	٦	٠.٢٥	١٦٧,٠٠٦.٨٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٤,٠٢٤.٠٣
	الإجمالي												٢٣,١٤٤.٠٠

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣ / ٦ / ٦ حتى ٢٠٢٣ / ٥ / ١٤

استلام موقع ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣

تاريخ آخر قائمة مطابقة ٢٠٢٣ / ١ / ١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	٥٠٠٠	٤٤.٦	٢١١	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١٤٧	٠.٦٩٦٦٨٢٥	١٥٥,٣٦٠.١٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣,٧٤٣.٤١
		٥٠٠٠	٤٤.٦	٢١١	نوفمبر ٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤	٦٤	٠.٣٠٣٣١٧٥	٦٧,٦٣٩.٨١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٢,٤٧٥.٥٥
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	١١٠٠٠	٤١.٤	٢١١	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١٤٧	٠.٦٩٦٦٨٢٥	٣١٧,٢٦٩.١٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧,٦٤٤.٦١
		١١٠٠٠	٤١.٤	٢١١	نوفمبر ٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤	٦٤	٠.٣٠٣٣١٧٥	١٣٨,١٣٠.٨١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤,٩٥٣.٣٣
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١٠٠	٣٥	٢١١	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١٤٧	٠.٦٩٦٦٨٢٥	٢,٤٣٨.٣٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥٨.٧٥
		١٠٠	٣٥	٢١١	نوفمبر ٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤	٦٤	٠.٣٠٣٣١٧٥	١,٠٦١.٦١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٨.٠٧
	مسافة النقل ٥ كم المحمود (سولار)	٢٤٨٩.٦٣	٢.٩	٢١١	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١٤٧	٠.٦٩٦٦٨٢٥	٥,٣٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٢١.٢٠
		٢٤٨٩.٦٣	٢.٩	٢١١	نوفمبر ٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤	٦٤	٠.٣٠٣٣١٧٥	٢,١٨٩.٩٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٧٨.٥٣
	مسافة النقل ٧ كم المصرية (سولار)	١٢٤٤.٨٢	١٠.١٥	٢١١	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١٤٧	٠.٦٩٦٦٨٢٥	٨,٨٠٢.٥٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢١٢.١٠
		١٢٤٤.٨٢	١٠.١٥	٢١١	نوفمبر ٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤	٦٤	٠.٣٠٣٣١٧٥	٣,٨٣٢.٣٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٣٧.٤٣
	مسافة النقل ٢٥ كم الهدى (سولار)	١١٣٦٥.٥٥	٣٦.٢٥	٢١١	يونيو ٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٣	١٤٧	٠.٦٩٦٦٨٢٥	٣١٢,٢٨٨.٧٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧,٥٢٤.٦٠
		١١٣٦٥.٥٥	٣٦.٢٥	٢١١	نوفمبر ٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤	٦٤	٠.٣٠٣٣١٧٥	١٣٥,٩٦٢.٤٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤,٨٧٥.٥٨
	الإجمالي												٣١,٨١٣.١٥

١٨٨٠٦٠٧٥

الشركة

مستخلص ١ جاري

الشركة

مستخلص ٢ جاري



مستخلص ١ جاري

مستخلص ٢ جاري

