

ف ٢ ا ١



عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٧٨٧)

عصية : رفع كفاءة طريق قطر الدوار / منية السعيد (القطاع الاول) مركز قطر الدوار - محافظة البحيرة بطول ٢٠ كم بمحافظته البحيرة ضمن المبادرة

البلدية حياة كريمة ك.

تنفيذ: الجمعية التعاونية الانتاجية للتبديد والبناء والاصحاب المدنية المستكملة

تشرّف بأن ترفق طيه كشف فروع أسعار (البتومين بتواضع - الاسمنت بتواضع - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم ٣ جاري.

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال x معامل التكلفة الخاص للتعديل x نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع) / ع

تاريخ اسعار عن مستخلص رقم (٣) جاري للجمعية عليه - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠

٢٠٢٣/١٠/١٠	الاصال بالمستخلص المستحق للفروق الاسعار حتى تاريخ
٢٠٢٣/٧/٢٦	الاصال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ / /
٧٧	عدد الالام عن فترة المستخلص

رقم البيد بالم	بيان البيد	الوحدة	القيمة بالمستخلص	القيمة المضافة	سعر البيد بالمعارضة	القيمة بالاصال	الفترة من إلى	عدد الالام	نسبة الالام	اسماء في البيد	معدل التكلفة (١)	الرقم القياسي عدد شهر الاسماء (٢)	الرقم القياسي تاريخ المستخلص (٣)	نسبة الزيادة او النقص ع/ (ع-١ع)
١	بالمكب اعصال توريد تعديل ونقل التربة ...	م	٧٥٣٢,٠٠	٥٨٦,٩١	٢١٧,٢	١٥٦٨٢,١	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٦	٠,٠٨	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	٧٥٣٢,٠٠	٣٠٣٢,٣٦	٢١٧,٢	٨١٠٢٤٧,٦	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣١	٠,١٠	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	٧٥٣٢,٠٠	٢٩٣٤,٥٥	٢١٧,٢	٧٨٤١١,٥	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣٠	٠,٣٩	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	٧٥٣٢,٠٠	٩٧٨,١٨	٢١٧,٢	٣٦١٣٧,٠٢	٢٠٢٣/١٠/٢٦	١٠	٠,١٢	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	٨٥٥,٠٠	٦٦,٦٢	٣٧٠	٢٤٥٥,٦	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٦	٠,٠٨	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	٨٥٥,٠٠	٣٤٤,٢٢	٣٧٠	١٢٧٦١,٧	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣١	٠,١٠	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	٨٥٥,٠٠	٣٣٣,١٢	٣٧٠	١٢٣٢٥٣,٢	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣٠	٠,٣٩	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	٨٥٥,٠٠	١١١,٠٤	٣٧٠	٤١٠٨٤,٤	٢٠٢٣/١٠/٢٦	١٠	٠,١٢	سولار	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣٣٧
		م	١٩٢٣,٠٠	١٤٩,٨٤	٣٤٠٠	٥٠٩٤٧,٠١	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٦	٠,٠٨	اسمنت	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢
		م	١٩٢٣,٠٠	١٩٢٣,٠٠	٣٤٠٠	٥٠٩٤٧,٠١	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٦	٠,٠٨	اسمنت	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢
		م	١٩٢٣,٠٠	١٩٢٣,٠٠	٣٤٠٠	٢٦٣٢٢٦٢,٣	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣١	٠,١٠	سولار	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢
		م	١٩٢٣,٠٠	١٩٢٣,٠٠	٣٤٠٠	٢٦٣٢٢٦٢,٣	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣١	٠,١٠	اسمنت	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢
		م	١٩٢٣,٠٠	١٩٢٣,٠٠	٣٤٠٠	٢٥٤٧٣٥,٦	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣٠	٠,٣٩	سولار	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢
		م	١٩٢٣,٠٠	١٩٢٣,٠٠	٣٤٠٠	٢٥٤٧٣٥,٦	٢٠٢٣/١٠/٢٦	٣٠	٠,٣٩	اسمنت	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢
		م	١٩٢٣,٠٠	٢٤٩,٧٤	٣٤٠٠	٨٤٩١٦,٩	٢٠٢٣/١٠/٢٦	١٠	٠,١٢	سولار	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢
		م	١٩٢٣,٠٠	٢٤٩,٧٤	٣٤٠٠	٨٤٩١٦,٩	٢٠٢٣/١٠/٢٦	١٠	٠,١٢	اسمنت	٠,٢٠	٢٠٧,٢٠	٢٨٢,٥٠	٠,٣٦٦٤٢

الإجمالي

الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة


المهندس /
مهندس الشركة

المهندس /
مهندس الصلية

ع-١ لراحة بكية
فني المنطقة
١٣ احمد رضا

مدير عام الصيانة
مهندس /
مهندس /

المهندس /
مهندس /



جمل حقوق النصارى ص ٢٢٥
 ٢٢٥,٩٠
 جمل حقوق النصارى بدهه ولا مقرر
 ٢٢٥,٩٠

القمى
 ارباب الدخ
 محسوس
 قايما
 الرىح

الرىح
 ٢٢٥,٩٠
 ٢٢٥,٩٠