


مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على طرق محافظة أسوان المرحلة الثالثة
(المنطقة العنبرية بأسوان) (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة

مستخلص رقم (01) جاري

2023/11/28 حتى 2023/07/27

شركة الشهد للمقاولات و التجارة

العقد رقم (105 / 2023 / 2024) بتاريخ 26 / 07 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	البقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد بسمك لا يقل عن 350 ميكرون	140	2م	0.00	19335.00	19335.00	جاري	2706900.00	0.00	2706900.00	1 - براعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعدات متواجدة . 5 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
	الإجمالي							2706900.00	0.00	2706900.00	
فقط مليونان وسبعمائة وستة ألف وتسعمائة جنيه											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة الشهد للمقاولات و التجارة المقاول (الشركة المنفذة) التوقيع : 				جهاز الإشراف (الهيئة) مهندس المشروع (الاستشاري) م / بطرس شادي صليب التوقيع :  مدير مشروعات (الهيئة) م / وليد صالح علي التوقيع :  تحريراً في :				أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب :  تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط أعتدت من تحريراً في : رئيس الإدارة المركزية مهندس /  عبد يحيى كرومر			

