

مستخلص رقم (١) جاري عن مشروع أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية

ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المربوطية بطول ٤٥ كم

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (باسم محمود حماد وشريكه)

مئة عشر - الدائري ومحاوره

عن المدة: من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٠

تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٠

البيد	الكميات التعاقدية	الغنة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	قيمة الاعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات او الحجز	جاري ام ختمى	قيمة الاستقطاعات او الحجز	قيمة الاعمال بعد استقطاع او الحجز	ملاحظات
١٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	٩٠	م	٠,٠٠	٣٢١٢٢,٨٦	٣٢١٢٢,٨٦	٢٨٩١٠٥٧,٤٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٩١٠٥٧,٤٠	المهنة سوسه عواجره
١١٣٠٠	١١٣٠٠	١٢٠	م	٠,٠٠	٥٣٩٥,٠٠	٥٣٩٥,٠٠	٦٤٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٤٧٤٠٠,٠٠	رسائل تأميمه وسلامه المرور مواجره
١٠٠٠	١٠٠٠	٩٠	م	٠,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	٧٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٥٦٠٠,٠٠	تراجع جميع المحلات من خلال قطاع التقنيه والمحت
١٠٣٠٠	١٠٣٠٠	٨٠	م	٠,٠٠	٨٦٠٠,٠٠	٨٦٠٠,٠٠	٦٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٨٨٠٠٠,٠٠	الحدا ادرس به المعدات مواجره
١٨٢١٨,٧٥	١٨٢١٨,٧٥	٨٠	م	٠,٠٠	١٥٧٢٦,٠٠	١٥٧٢٦,٠٠	١٢٥٨٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٥٨٠٨٠,٠٠	ج دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه شامله اعمال نظفه السطح قبل مواصلات الهيئه العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
٢,٥	٥٠٠	١٣٥٠	م	٠,٠٠	١٩٢,٥٠	١٩٢,٥٠	٢٥٩٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٩٨٧٥,٠٠	نقل وتركيب وحدات نوبجيس من الخرسانه سابقه الصب بطول ٢,٥ من بالموقع الاماري للمنطقه
الإجمالي												١٢٠١٢٠١٢,٤٠

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه

المنطقه الرابعه عشر

التوقيع /

أ/ احمد عبد الجواد

المالك : الهيئه العامة للطرق والكباري

مدير اداره المشروعات

التوقيع /

م / محمود الشيخ

مهندس العمليه

التوقيع /

م / اسلام اشرف

الشركه المنفذه : السلام للمقاولات

التوقيع / محمود

م / حسن محمود

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للطرق
والطريق الدائري ومحاوره
م / ضياء الدين مصطفى يوسف
١٤٤٢ هـ

1870, 18, 37 C

۱۱۲۱

الاسم

الحمد لله

100% C₁₆H₃₄O₂

الوصف ح

Q. C. P.

31

Shirley

مجلس القضاء

أحمد التاجي

12.7.1

5/17/15

$$999099r, v = 66441$$

امراض الغدد الكبدية = 925399517

$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$