

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية رفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق بطول ٥ كم
أتجاه ميت غمر باستخدام تقنية تدوير طبقات الإسفلت

مقاوله : شركة محمد على الفقى وشركاه

نلشرف بغيرض الالهم علمه سبحانهكم :-

- قيمة العملية ١٤٩٢٤٩٩٦,٠٠ جنيه طبقاً للعقد رقم ٨٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
- تاريخ البدء العمل ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٤ .
- تاريخ النهو ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٥ طبقاً للتعاقد .
- تقدمت الشركة بكتابها والمتضمن مد مدة العملية { ٦ شهور } نتيجة لقرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤ ولوجود بعض المعوقات " مرفق " .
- بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤ بخصوص الموافقة على مد فترة تنفيذ كافة التعاقدات دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ٦ شهور "مرفق" .
- و ترى المنطقة إضافة مدة قدرها (٦ شهور) لمدة المشروع ليصبح تاريخ نهو العمل ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥
- برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم ،
والأمر مفوض ،،**

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٦ / ٤

مرفقات عدد () كتاب الشركة



ز. ن. م.
[Signature]



الرد رقم / ٦٩٥
التاريخ ٢٠٢٥/٩/٢



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الي عملية / أعمال رفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق بطول
٥ كم اتجاه ميت غمر باستخدام تقنية تدوير طبقات الأسفلت FDR
عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٣٩)
برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة علي مد العملية المذكورة عاليه لمدة ستة شهور
اضافية لتنتهي في ٢٠٢٥/٨/٢٥ طبقا للكتاب الدوري للسادة الوزراء (مرفق صورة منه)
حيث أن محضر استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٥ ومدة تنفيذ العملية ٦ شهور طبقا للتعاقد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة محمد علي الفقي وشركاه

(ام اف سي ام)



٢٠/٥/٢٠٢٥

مرفقات :

صورة من الكتاب الدوري للسادة الوزراء

info@mfikyco.com

١٨ شارع أحمد الحاسب - منيل الروضة - القاهرة