



مذكرة

للعرض على السيد اللواء، مهندس / رئيس مجلس الادارة

^(٦) أصناف مدة قدرها، أنسهر لعملية إنثاء، محور بديل خزان أسوان (الفحص الأوسط).

ال الموضوع

- استفت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) بالعقد رقم (٢٠١٤٠/٢٠٢١/٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ لمدة (٢٤) شهراً .
ناربع بدء العمل في ٢٠٢١/١٣/٠ .
ناربع النهو طبقاً للتعاقد في ٢٠٢٢/١٢/٠ .
ناربع آخر موافقة معتمدة في ٢٠٢٣/٧/٥ (مرفق)
ناربع النهو طبقاً لأخر موافقة على إضافة (٤) أشهر لتنفيذ بنود مستحدثه في ٢٠٢٣/١١/٥(مرفق) .
ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية . المنطقة العاشرة بأسوان متضمناً مذكرة إيضاحيه بطلب إضافة
مدة قدرها (٦) ستة أشهر للمشروع عاليه بناء على طلب الشركة المنفذه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ
٢٠٢٣/٢/٢٢ .
دراسة طلب المشرفه تبين أن الشركة تأثرت بالإرتفاع المبالغ فيه لاسعار الخامات الأساسية (الحديد - الأسمنت ... الخ)
وكتنا ارتفاع اسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أدى لتعطيل الإمدادات للموقع واثر في معدلات التنفيذ طبقاً
للبرنامج الزمني للمشروع .

الطبعة

الكرم ياتخاذ ماتروننه مسائلكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) ستة أشهر للمشروع عاليه بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ ليصبح تاريخ النهو الفعلى في ٢٠٢٤/٥/٤ دون غرامات تأخير أو فائد .

غرامات تأخير أو فو

والأمر مفوض لميادنكم ..

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود و الفتوى اللوائح

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوی اللوائح
التوقيع " دمی برس " .

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
التوقيع

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

~~لواه مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري~~