

مذكرة للمعرض على

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :-

إبصاراً إلى الخطاب الوارد الجنا من الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩ و بالإشارة إلى عملية إنشاء جوارح الطيور على الطريق الدائري والمتضمن طلب الشركة بالإكتفاء بمدة تواجد السيارة المحملة على العملية لمدة ٥ شهور و٥ أيام حيث أنه مدة العملية ثلاثة أشهر فقط وتم زيادة المدة نتيجة أعمال BRT دون زيادة لحجم التعاقب وحيث أن نسبة الحفظ في المشروع هي ٢٥ فقط وبناء على طلبه لدى الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره أنه لا مانع من الإكتفاء بمدة ٥ أشهر و٥ أيام بزيادة شهرين فقط من مدة العقد الأصلي والامر مطروح

التوقيع

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والطريق الدائري

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

مهندس / سامي أحمد فخر

رئيس قطاع التنفيذ

والمناطق

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبدالحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع

لواء مهندس / هشام الدين مصطفى

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري