



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

بخصوص مد مدة إضافية لعملية توريد وتركيب عدد (٢١) وحدة
تحكم ومراقبة إلكتروني عن بعد لولاعات الإنارة .

الموضوع :-

الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٣

رقم القيد :-

٢٠٢٣/١٠/٨

التاريخ :-

مذكرة مد مدة إضافية

عملية توريد وتركيب عدد (٢١) وحدة تحكم ومراقبة إلكتروني عن
بعد لولاعات الإنارة (أومنتو) .

إسم العملية :-

إيدج تكنولوجي .

إسم الشركة المنفذة :-

٢٠٢١/٥/٢٦ بتاريخ ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٨٤

عقد العملية :-

(٤٠٩٥٠٠٠ جنيه) .

قيمة العملية المسندة في التعاقد :-

٢٠٢١/٦/١٣

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢١/١١/١٢

تاريخ نھو العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٣/٧/١٢

تاريخ نھو العملية طبقاً لآخر مد مدة :-

سنة أشهر لتنتهي في ٢٠٢٤/١/١٢

المدة الإضافية المطلوبة :-

المبررات :-

لحين الإنتهاء من أعمال صيانة شبكة الإنارة بالكباري التابعة للمنطقة الثالثة (شرق الدلتا) وذلك لتركيب أجهزة التحكم في لوحات

الإنارة عن بعد الخاصة لهذه الكباري يتم مد مدة العملية ستة أشهر لتنتهي في ٢٠٢٤/١/١٢ .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح (١٠١) /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /

نائب رئيس مجلس الإدارة /

يعتمد ،،،،

التوقيع)

لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

١٠١) ماكم - المختص في هذا الأمر، وفقاً -
طبعة شهر - وستة (١) تقرراً المشرع على مدار
الأسابيع) فأمره على إدارة الكباري (١٠١) /
التأشير على سير العمل، وإستت -
منع من إدارة الكباري - مع -
تحصيل مطالب تأخير من غير كفاءة -
ووفقاً للأسباب المبين به في المذكرة -
الملك . ١٠١/١٠/٢٠٢٣

كشف رقم : (٧) ج.م.س

٤٨٤/٢٠٠/٢٠١٤

العقد رقم

بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٤ سنة ٢٠١٤ مع شركة

ش.م.م شاملة المدة من

٢٠١٤/٣/٢٠ إلى ٢٠١٤/٥/٢٠٣

عن عملية توريد مواد البناء (٢١) وحدة تكام و مراصدة الكباري لولاية (أداس)

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع		إستقطاع أوجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جاء أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الوحدة	الفئة		نوع العمل
	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه						مليم	جنيه	
توريد مواد البناء					٢٩٠٠٠٠٠		ج.م.س	٢٠	—	٢٠	بالمد	١٩٠٠٠٠	—	توريد مواد البناء
توريد مواد البناء					٢٩٠٠٠٠٠		ج.م.س	١٥	—	١٥	بالمد	١٩٠٠٠٠	—	توريد مواد البناء
توريد مواد البناء					٧٠٠٠٠٠		ج.م.س	٣٦	٨	٢٨	بالمد	١٩٠٠٠٠	—	توريد مواد البناء
توريد مواد البناء					١٣٨٢٥٠٠		الإجمالي							توريد مواد البناء

التوقيع
 مدير
 م.م.س

تحريري لسنة
 روجع فوجد على صحة .
 تحريراً في سنة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومظبوط وأن المبالغ المبينة بخبره وقدره مليم جنيه سبق صرفها إلى المقاول
 تحريراً في سنة
 يدفع إلى المقاول مبلغ مليم جنيه على الحساب
 ملاحظة : الضمانات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
 هذه المصلحة

أقر بصحة ذلك، المارح التوقيع على م.م.س