



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : إضافة مدة قدرها (٨ شهور + ٨ أيام) بخصوص مشروع تصميم وتنفيذ

كوبرى صفت الحرية أمام قرية جنوبى (طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى)

الموضوع :

- أسست الهيئة العامة للطرق والكبارى مشروع عملية تصميم وتنفيذ كوبرى صفت الحرية أمام قرية جنوبى (طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى) تليها
- المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) بالمعقد رقم (٢٠١٨/٢٠١٨/٢٠) بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩ .
- تاريخ بدء العمل فى ٢٠١٩/٦/٢٠ .
- تاريخ النهو طبقاً لتعاقد : ٢٠٢٠/١٢/١٩ .
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة فى ٢٠٢٣/٧/٥ .
- بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ ورد مكتب الشركة بطلب مدة إضافية للمشروع قدرها (٩) أشهر حتى ٢٠٢٤/١/٥ لإستكمال أعمال المشروع .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ ورد مكتب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ) بطلب إضافة مدة إضافية قدرها (٦٠) يوم من تاريخ محضر التنسيق مع إدارة الصرف بخصوص تكسير الكوبرى السطحي المتعارض مع تنفيذ الطريق السطحي ضمن المشروع وذلك بدءاً من تاريخ ٢٠٢٤/١/١٤ .
- بالدراسة تبين توقف الشركة عن إستكمال أعمال الطريق السطحي لأسباب خارجة عن إرادتها وذلك اعتباراً من آخر تاريخ نهو بدء من ٢٠٢٣/٧/٥ حتى تاريخ التنسيق مع إدارة الصرف المختصة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٤ .
- أفادت المنطقة بالموافقة على إضافة مدة قدرها (٦٠) يوم للعملية من تاريخ محضر التنسيق مع إدارة الصرف المختصة لزوم نهو أعمال تغطية المصرف وتنفيذ الطريق السطحي فى ٢٠٢٤/١/١٤ .

المطالب :

التكرم باتخاذ مآثره سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦٠) يوم للمشروع عالى من تاريخ محضر التنسيق مع إدارة الصرف المختصة فى ٢٠٢٤/١/١٤ لتصبح المدة الإجمالية المطلوب إضافتها (٨ شهور + ٨ أيام) من آخر تاريخ مد مدة فى ٢٠٢٣/٧/٥ دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٤/٣/١٣ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،

التوقيع :
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع :
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع :
مهندس / محسن محمد رمضان
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع :
لواء مهندس / جيهان الدين عطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

نداء جواز الموافقة على ما استقر اليه الجانب الفني
والمهني - المطبقة في هذا الشأن وفقاً لبلدنا
لجنة إدارة الشركة لمصطفى رأياً جازياً

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

جارى بمرور المواعيد لمرافعة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

وانته على الرأى

إدارة الكبارى - ندنا الى التامير على العمل
إستندت على الكبارى المطالبين - مع إستكمال رآى إدارة الشركة
تأجيل المطالبين - نظراً لخفض استقامة رآى كلاً من القانون (١٩٩٨/٨٩) و