



مذلة اضاالية واردة من المنطقة الخامسة - قرب الدلتا

اسم العملية: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النظرون - العلمين
(تنفيذ المسافة من الكم ٧٠ الى الكم ٨٠ بطول ١٠ كم الاتجاهين (رئيسى - خدمه)
اسم الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١)
قيمة التعاقدية : ٢٣,٦٧٦ مليون جنيه
قيمة المقايمة المحدده المطلوبه : ٢٣,٦٧٦ مليون جنيه
تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/٨/٢٧
تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٥/٢٦
تاريخ النهو طبقا لآخر مد مد : ٢٠٢٤/١/٢٥
المطلوب : مد مد العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٧/٢٥
المبررات :-

ورد خطاب المنطقة المشرفه والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مد المشروع وذلك
لصعوبة الحصول على المواد البيئوميتر

إعداد مهندس :
مدير عام (صيانة/التنفيذ)

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية

رأي الإدارة القانونية :
رأي الإدارة القانونية

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد :
أوافق ويعتمد

التوقيع :
التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
رقم العقد	(2023/2022/281)
العملية	تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين (لتنفيذ المسافة من الكم 70 الى الكم 80 بطول 10 كم - الاتجاهين (رئيسي + خدمة)
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف عدد (3) سيارة بيك اب

تحرير في (2024-09-19)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()

مهندسة / أهل حمدي

مدير عام البحوث

