

مهلة إضافية واردة من المنطقة الخامسة قرب الدلتا

إسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح)
قطاع برج العرب العلمين فى المسافة من الكم ٣٧١,٠٠٠ الى
الكم ٣٧٣,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح
إسم الشركة المنفذة: شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى
عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧١٦)
قيمة التعاقدية : ١٣ مليون جنيه
تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/١٢/١٥
تاريخ النھو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٨/١٤
المطلوب : مد مده المشروع (شهرين) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٣/١٠/١٤

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفه والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مده العلملية للاسباب الاتيه

١- تم حدوث تعديلات عديدة بالمسقط الافقى والمخطط الرأسى للمشروع وتصميم المسار أثناء
التشغيل عدة مرات فى الفتره من ٢٠٢٢/٩/١٣ حتى ٢٠٢٢/٣/٢٢

إعداد مهندس :

مدير عام (تنفيذ / صيانة) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأى الإدارة القانونية :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى