



### محضر إتمامه موقعاً

إيماءاً إلى العقد رقم (٥٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) المؤرخ في ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢م  
لعملية : إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة  
(لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة) .

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ وبحضور كلاً من :

- ١- المهندس / شريف مصطفى صدقى مدیر المشروع الهيئة العامة للطرق والجسور .  
٢- المهندس / نادر مصطفى حسين شركة تبارك للمقاولات العمومية .

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم استلام الموقعا.

وأقفل المحضر على ذلك ...

التوقعات :

- ١- م / نادر مصطفى حسين
- ٢- م / شريف مصطفى صدقى

رئيس الادارة المركزية  
محظوظ /  
محمود مرتضى





مذكرة رقم (٥٦)  
**للعرض على السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة**

**الموضوع:**

- ورد كتاب المنطقة الحادية عشر بالطور المرفق به خطابات الشركات المنفذة والتي تطلب فيه مد مدة عملية إنشاء المباني البديلة للسرية ٢٣ شرطة عسكرية (معسكر الشهيد حسني عويس) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥.
- تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١١/٤ .
- تاريخ نهو المشروع ٢٠٢٣/٣/١٣ .
- تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات للعملية عالية منذ فبراير ٢٠٢٣ .
- تم صدور أمر دفع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (مرفق ٥) إلا أنه لم يتم البدء في التنفيذ أعمال التوصيل إلا في تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨ رغم إرسال العديد من خطابات الاستعجال بالبدء (مرفق ٦) .
- تأخير توصيل المياه لمدة ٥ شهور من تاريخ النهو حتى تاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ .
- تم صدور أمر دفع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٤/٦/٢٠٢٣ إلا أن شركة القناة قامت بإعداد مقاييس جديدة بقيمة فروق الأسعار وقد تم مخاطبة شركة القناة بتحصيل قيمة فروق الأسعار من قيمة مقاييس أعمال الإنارة لكوربى جنيفه وطبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة (مرفق ٨) .

**المطلوب:**

- ترى الهيئة لدى موافقة سعادتكم التفضل بالموافقة على طلب المنطقة الحادية عشر بمد مدة ٥ شهور ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٨/١٢ للشركات المنفذة نظراً لأن أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة.
- والأمر مفوض لسيادتكم،

التوقيع {  
مهندس / أمين محمد متولى  
رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكباري

٤/٣ مقرره بم

التوقيع {  
مهندس / محمد بن زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المُهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

صادق العاشر

رأى السيد اللواء مهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة

أواخر

التوقيع {  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع {  
لواء مهندس / إسماعيل الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري