



## مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص: مشروع إنشاء كوبري مسار القطار الكهربائي السريع كوبري شرق النيل من المحطة (١٥٧+٠٠٠) إلى المحطة (١٤٩+٠٠٠)

### الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٤)
- تاريخ بدء العمل في ٢٨/١٢/٢٠٢٢ .
- تاريخ النهو طبقا للتعاقد ١٨/٦/٢٠٢٤ .
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة : ١٨/١٢/٢٠٢٤
- ورد كتاب السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية و المرفق به كتاب الشركة المنفذة للمشروع عاليه بطلب إضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمشروع عاليه بناءً على دراسة طلب الشركة المنفذة بإضافة المدة نظراً للأسباب و المبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة..
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت .. الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .
- وقد قدرت المنطقة المشرفة المدة اللازمة لإنهاء تلك المعوقات بمدة (٦) أشهر للمشروع عاليه ليصبح تاريخ النهو الفعلي (٢٠٢٥/٦/١٧) طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٤ .

### المطالب :-

- التكرم بإتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلي ١٧/٦/٢٠٢٥ .

والأمر مفوض لسيادتكم ..

أ. هـ. محمد

التوقيع

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

التوقيع

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع

مهندس / محمد رشدي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة