

إدارة المهندسين المعماريين

c.c/c.c. / 1/1/1

عن عملية التحويل إلى بنية جديدة (C.S.) وحدة التحكم ومراقبة التحويل عبر بعد لوليات التحويل 2
البرمجيات والتحكم في البرمجيات ش.م.م شاملة المدة ٢٠١٢/٥٨١

العقد رقم بتاريخ ١٩٨٩... سنة ١٤١٠.. مع شركة ج. د. ب. ح. د. هـ. و. ز. ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. ش. م. م. شاملة المدة من إلى
الفئة مقدار العمل جملة مقدار الأثر

تحريري في لسنة
المهندس
روجع فوجد على صحة ،
تحريراً في سنة
مدير
المقاوم ابو عبيد
أقر بصحة ذلك ،

تحریر فی لسنة

روجع فوجد على صلحة ،

تحريراً في سنة

المهندس

مذاہب.....

أقر بصحة ذلك، المقاول الوغد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطبوع وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره مبلغ سبق صرفها إلى المتأول
 المحاسب
 تحريراً في سنة
 يدفع إلى المتأول مبلغ مبلغ على الحساب
 ملاحظه : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
 مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
(GARB)

الإدارة العامة للهندسة الكهربائية والميكانيكية



المقاييس الختامية

لعملية توريد وتركيب عدد (٢١) وحدة تحكم ومراقبة إلكتروني عن بعد لولاعات الإنارة (أومنتو)

رقم البند	البنـد	الوحدة	كمية العقد الأصلي	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعليـة شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالي
١	توريد وتركيب أجهزة تحكم ومراقبة لشبكات الإنارة	بالعدد	٢١	٦٥	١٩٥٠٠	٨٦	١,٦٧٧,٠٠٠
	الإجمالي						١,٦٧٧,٠٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

١-
٢-
٣-
٤-

عن شركة إيدج تكنولوجي

١-

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /
" كرم ناشد معوض "

بخصوص مد مدة إضافية لعملية توريد وتركيب عدد (٢١) وحدة تحكم ومراقبة إلكتروني عن بعد لولاعات الإنارة .

الموضوع :-

١٣١ / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤

رقم القيد :-

٢٠٢٤/٢/٤

التاريخ :-

مذكرة مد مدة إضافية

عملية توريد وتركيب عدد (٢١) وحدة تحكم ومراقبة إلكتروني عن بعد لولاعات الإنارة (أومنتو) .

إسم العملية :-

إيدج تكنولوجي .

إسم الشركة المنفذة :-

٢٠٢١/٥/٢٦ بتاريخ ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٨٤ .

عقد العملية :-

(٤٠٩,٥٠٠ جنيه) .

قيمة العملية المسندة في التعاقد :-

٢٠٢١/٦/١٣ .

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢١/١١/١٢ .

تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :-

٢٠٢٤/١/١٢ .

تاريخ نهي العملية طبقاً لآخر مد مدة :-

ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٤/٤/١١ .

المدة الإضافية المطلوبة :-

المبررات :-

• يتم تركيب جهاز التحكم فور الإنتهاء من أعمال صيانة شبكة الإنارة بالكباري .

• تم مد مدة عملية صيانة شبكة الإنارة بكباري شرق الدلتا حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ ولحين الإنتهاء من أعمال صيانة شبكة الإنارة بباقي

كباري منطقة شرق الدلتا وتركيب أجهزة التحكم بهذه الكباري يتم مد مدة عملية توريد وتركيب عدد (٢١) وحدة تحكم ومراقبة

إلكتروني عن بعد لولاعات الإنارة (أومنتو) ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٤/٤/١٣ .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

يعتمد ،،،

التوقيع ()
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري