



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	AGR
رقم العقد	(2023/2022/1476)
العملية	إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط النول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح - الفيوم) بالأنهر المباشر لتنفيذ المسافة من الكم 522.00 إلى الكم 530.00 بطول 8 كم إتجاه فوكة (بالأنهر المباشر)
الافادة	ليس عليها ملاحظات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف عدد (1) مهندس حاسب الى وسيارة نقل العينات

تدريير في (2024-05-28)

يرجي التكرم بالاحاطة والتتبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع)

مهندسة / أهل حمدي

مدير إدارة بحوث صيانة الجسور ادارة
الطرق



مذكرة
للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

- الموضوع :- بالاحالة الى العقود التالية الممندة الى شركة ايه جى انترناشيونال :-
- 1- عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢٢,٠٠٠ الى الكم ٥٣٠,٠٠٠ بطول ٨ كم اتجاه الاسكندرية) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٧٥) المحمل عليه : توفير عدد (١) مهندس حاسب الى لمدة (٨) اشهر بغرامة قدرها (٦ الاف جنية / شهريا) + توفير عدد (١) سيارة بيك اب (بغرامة ٧٥٠ / اليوم).
 - 2- عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢٢,٠٠٠ الى الكم ٥٣٠,٠٠٠ بطول ٨ كم اتجاه فوكه) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٧٦) المحمل عليه : توفير عدد (١) مهندس حاسب الى لمدة (٨) اشهر بغرامة قدرها (١١ الف جنية / شهريا).
- تاريخ استلام الموقع للعقدين : ٢٠٢٣/٢/٢٢ .
- تاريخ نهو الاعمال طبقا للتعقد الاصلى : ٢٠٢٣/١٠/٢١ .
- قامت الشركة بتوفير العمالة (عدد (٢) مهندس) المحملة على العقدين المذكورين عاليه بالادارة العامة للمعلومات خلال الفترة من ٢٠٢٣/٢/١ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ بواقع ١٠ اشهر (مرفق صور الافادات).
- ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة بالإكتفاء بالمدة التى تم توفير العمالة (عدد (٢) مهندس) المحملة على العقدين عاليه حيث تم توفير العمالة لمدة تزيد عن المدة المقررة بكراسة الشروط للعمليتين عاليه .

المطالب :

- الموافقة على طلب الشركة بالإكتفاء بالمدة (١٠ اشهر) التى تم توفير المحملات من بند العمالة وذلك طبقا لما ورد بكراسة الشروط للعمليتين المذكورين عاليه (ملحق رقم ٢ : توفير المهندسين لمدة ٨ اشهر) .

والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

راى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

راى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / سام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

أوافق على اكمالها