



رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	ق					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
٥	القيام باختبار P.L.T	٢٧٥٠	-	٣٧	٣٧	٣٧	جارى	١٠١٧٥٠	-	-	١٠١٧٥٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ م	٢٣	٦٠	٧٧٠٠	٧٧٠٠	٧٧٠٠	جارى	١٨١٧٢٠	-	-	١٨١٧٢٠	-	٢- معمل الموقع متواجد
٧	حفر فى التربة المتساكنة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٢٦	٧٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	١٤٨٠٠	جارى	٣٩٥١٦٠	-	-	٣٩٥١٦٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
	عشق ١٠ متر	٢٨	٧٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	جارى	١٧٢٢٠٠	-	-	١٧٢٢٠٠	-	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	عشق ١٥ متر	٣٠	٧٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جارى	١٥٣٥٠٠	-	-	١٥٣٥٠٠	-	٥- تم تركيب الاشارات الاعلانية للمشروع
	مسافة النقل { ١١,٠٠ كم x ١,٠٥ }	١١	٥٥	٣٣٥٠٠	٣٣٥٠٠	٣٣٥٠٠	جارى	٣٨٦٩٢٥	-	-	٣٨٦٩٢٥	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال نقل وتوريد تربة مطابقة للمواصفات	٤٤	٦٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	جارى	٦٠٢١٠٠	-	-	٦٠٢١٠٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند المدرجة
	أعمال تحميل ونقل تربة CBR ٢٠ %	٤١	٤٠	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	٢٢٨٠٠	جارى	٩٤٣٩٢٠	-	-	٩٤٣٩٢٠	-	والتحضيرية
	أعمال تحميل ونقل تربة CBR ١٠ %	٣٥	-	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	٥٢٨٠٠	جارى	١٨٤٨٠٠٠	-	-	١٨٤٨٠٠٠	-	بالمستخلص
	علاوة النقل { ٣٠,٥ كم x ١,٤٥ } اجنيه	٤٤	٢٢٥	٨٩١٠٠	٨٩١٠٠	٨٩١٠٠	جارى	٣٩٤٠٤٤٧	٥٠	-	٣٩٤٠٤٤٧	٥٠	٨- التتارير متواجدة
١٣	توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف	٤٢٠	-	٣٢٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	جارى	٢٣٩٤٠٠٠	-	-	٢٣٩٤٠٠٠	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة
١٤	توريد وصب خرسانة عادية للتقدم السفلية	٢٣٠٠	-	٣٥	٥٠	٨٥	جارى	١٩٥٥٠٠	-	-	١٩٥٥٠٠	-	١٠- تم إرسال البرانج الزمنى لأعمال
مجموع		١١٣١٥٢٢٢	٥٠	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	-	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	مهندس العملية
الإجمالي العام		١١٣١٥٢٢٢	٥٠	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	-	١١٣١٥٢٢٢	٥٠	التوقيع

مهندس الإشراف الأسم  التوقيع  أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٧٧٢٢٢٢,٥٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

مدير الأعمال الأسم  التوقيع  أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسم  التوقيع  ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط اعتمدت من

مهندس الأستشارى العام (الدورى)  مهندس الإشراف المركزية 

مهندس العملية 