



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المقر: ٧٧٢٢٩ / ٢٠٢٢ / الكباري
التاريخ: ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص: إضافة مدة قدرها (٦) شهر لعملية صيانة الكباري والأعمال الصناعية الواقعة في نطاق المنطقة
الرابعة وسط الدلتا

الموضوع:

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة اية جي آر إنترناشيونال بالعقد رقم (٢٠٢٣/١٩٤٢/٢٠٢٢/٥/١١) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١١.
- تاريخ بدء العمل في ٢٠٢٣/٦/٦
- تاريخ النتهاء طبقاً لأخر طبقاً للمعاقد: ٢٠٢٤/٦/٥.
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية، المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهر للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب النوري رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للاسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع

المطالب:

التكرم باتخاذ ما ترونه من مبادرتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهر للمشروع عاليه بناء على طلب المنطقة المشرفة دون فرض غرامات تأخر أو فوائد ليصبح تاريخ النتهاء الفعلي ٢٠٢٤/١٢/٥

والأمر مفوض لمبادرتكم ..

التوقيع:  **التوقيع**

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع:  **التوقيع**

الأستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع:  **التوقيع**


مهندس / محمد محمد

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع:  **التوقيع**

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع:  **التوقيع**


لواء مهندس / محمد محمد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

١- تم اتخاذ قراراً بمنح ما يقارب ١٠ أشهر إضافية لعملية صيانة الكباري والأعمال الصناعية الواقعة في نطاق المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) وذلك بناءً على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب النوري رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للاسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة



٢- تم اتخاذ قراراً بمنح ما يقارب ١٠ أشهر إضافية لعملية صيانة الكباري والأعمال الصناعية الواقعة في نطاق المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) وذلك بناءً على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب النوري رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للاسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).

رقم الفيد : ٢٠٢٤/١٠٢/٢/كباري

التاريخ : ٢٠٢٤/١/٣

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية "

تحيية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص
إضافة مدة قدرها (٦) شهور لعملية صيانه الكباري والأعمال الصناعية الواقعة في نطاق المنطقة الرابعة وسط الدلتا لتنفيذ
شركة أيه جى آر إنترناشيونال .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
 لتنفيذ وصيانة الكباري

