



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : ٢٠٢٣/٨/ الدائري ومحاوره
التاريخ : ٢٠٢٣/٨/

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً : الموضوع :

- إيماءاً إلى مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الأوتوستراد إلى كوبري المريوطية بطول ١٢ كم وتطوير طريق الإسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة ٢,٥ كم في اتجاه الإسماعيلية بطول ٢,٥ كم.
- وبخصوص الخطاب الوارد إلينا من شركه اتش ايه للإنشاءات (الشركة المنفذة للطريق) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢ بشأن طلبهم مد مدته المشروع (٦) أشهر اضافيه لينتهي المشروع في ٢٠٢٣/١١/١٥ .

ثانياً : الإجراءات :

- نتشرف بالعرض على سيادتكم : -
- أنه قد صدر عقد بأمر إسناد مباشر لشركه اتش ايه للإنشاءات برقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ ومدته تنفيذ ٦ أشهر تبدأ من ٢٠٢٢/٠٧/١٦ وتنتهي في ٢٠٢٣/٠١/١٥ بقيمه (٣١١٧٧٤٠٠٠) ثلاثمائة واحد عشر مليون وسبعمائة واربعه وسبعون ألف جنيها وذلك لتنفيذ أعمال وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق الأوتوستراد حتي كوبري المريوطية بطول ١٢ كم وتطوير طريق الاسماعيلية الصحراوي من اسفل كوبري التعمير بطول ٢,٥ كم
- تم مد مدة العملية بعدد ٤ اشهر لينتهي في ٢٠٢٣/٥/١٥ (مرفق)
- ونظرا لوجود عوائق ومعتراضات لتنفيذ المشروع وهي :-
- ١- وجود تعارض مشروع تنفيذ خط صرف الجبل الاصفر من خلال شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ولم يتم تسليمنا الموقع حتي تاريخه.

ثالثاً : المطالب :

التكرم بما ترونه سيادتكم مناسباً نحو منح الشركة مدته إضافيه (٦ اشهر) فقط ليصبح نهو المشروع في ٢٠٢٣/١١/١٥ .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،،

١٥/٩/٢٠٢٢. ١٥. ١٤٤٤ هـ

تابع مذكرة العرض
بشأن مد مدة مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع
طريق الأوتوستراد إلى كوبري المربوطية بطول ١٢ كم وتطوير طريق الإسماعيلية من كوبري التعمير
لمسافة ٢,٥ كم في اتجاه الإسماعيلية بطول ٢,٥ كم لشركة اتش ايه للاتشاءات

(التوقيع)

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

رابعاً : رأى السيد الأستاذ/ مدير عام العقود والفتاوى واللوائح :

(التوقيع)
الأستاذ/ تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

خامساً : رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

(التوقيع)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سادساً : رأى السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة :

(التوقيع)

لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سابعاً : قرار السيد / رئيس مجلس الادارة :

(التوقيع)

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

دائمه

٥- أذنت (التأشيرة) على العمل، وإسست منع الترخيص المدة المطلوب بها - مع أنه تم فصل
تقابل تأشيرة منع المدة المتوقعة، وذلك لإنباء الهيئة بهذه المدة المذكورة، إلا أنه
- وصفت بتبعية من ممتلكات المذكر، سابقه موافقة الهيئة المختصة على منع الترخيص
- مرة أخرى، المقررة من قبل القرار (١٨٦/٢٠٢٢) للهيئة العامة للطرق والكباري، منع الترخيص
- وعلاوة على ذلك، تأكد من ذلك، كما تم منع الترخيص من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري
- على ذلك القرار - الأمر الذي يثبت من جهة إنقضاء المدة المنزوعة للتأشيرة، كما تم منع الترخيص من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري